

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCN131301 00121601	Construcción De Cubierta En Explanada Civica En Esc. Secundaria Estatal Numero 13 Emiliano Zapata	F313/2017	Baja Calif ornia	Mexicali	Mexicali	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$683,838	\$683,837	\$683,837	\$683,837	\$683,837	\$683,837	\$683,837	\$683,837	100.00	\$0	Metros Cuadrados , Cancha	385	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN131301 00121690	Construcción De Cubierta En Explanada Civica En Esc. Secundaria General Numero 104	F313/2018	Baja Calif ornia	Mexicali	Mexicali	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$386,230	\$386,229	\$386,229	\$386,229	\$386,229	\$386,229	\$386,229	\$386,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados , Cancha	479	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN131301 00122620	Construcción De Cubierta En Explanada Civica En Esc. Primaria Ing. Jorge Lopez Collado	F313/2019	Baja Calif ornia	Mexicali	Mexicali	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$509,846	\$509,845	\$509,845	\$509,845	\$509,845	\$509,845	\$509,845	\$509,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	121	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: -
BCN131301 00122774	Suministro Y Colocacion De Revestimiento En Vialidades	F313/2020	Baja Calif ornia	Mexicali	Mexicali	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$290,000	\$287,946	\$287,946	\$287,946	\$287,946	\$287,946	\$287,946	\$287,946	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: -
BCN131301 00123107	Pavimento Economico En Calle Lago Salado Entre Blvr. Teran Y Lago Ontario,Av Lago Erie Entre Lago Salado Colonia Kochimico	F313/2021	Baja Calif ornia	Mexicali	Mexicali	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$854,847	\$854,847	\$854,847	\$854,847	\$854,847	\$854,847	\$854,847	\$854,847	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: -
BCN131301 00123268	Pavimento Economico En Calle Lago De Montebello Entre Calle Cuarta Y Calle Montalvo Ejido Kochimico	F313/2022	Baja Calif ornia	Mexicali	Mexicali	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,194,282	\$1,194,282	\$1,194,282	\$1,194,282	\$1,194,282	\$1,194,282	\$1,194,282	\$1,194,282	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN131301 00123539	Pavimento Economico En Calle Jose Maria Morelos Entre Carretera Estatal Numero 2 Y Calle Adolfo Lopez Mateos Ejido Nuevo Leon	F313/2025	Baja Calif ornia	Mexicali	Mexicali	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$939,792	\$916,840	\$916,840	\$916,840	\$916,840	\$916,840	\$916,840	\$916,840	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN131302 00163100	Dif (Atencion De Necesidades Directamente Vinculadas Con La Seguridad Publica	DIF-PORTAMUN-2013	Baja Calif ornia	Mexicali	Mexicali	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,901,784	\$13,901,784	\$13,901,784	\$13,901,784	\$13,901,784	\$13,901,784	\$13,901,784	\$13,901,784	100.00	\$0	Beca	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR