



COPLADEM
GOBIERNO
DE MEXICALI

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI

DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EJERCICIO 2018

	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	FEDERACION	MUNICIPIO	AUTORIZADO COMISION	FECHA AUTORIZACION	NO. OFICIO AUTORIZACION	NO. DE OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS	UBICACIÓN	AVANCE FIS.	AVANCE FIN.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL													
1	PAVIMENTACIÓN DE CALLE TERCERA Y CALLE QUINTA, DE CALLEJÓN SONORA HASTA CALLE BOLIVIA.	\$ 2,198,043.70		\$ 2,198,043.70	10/12/2018	FAIS18/017	FAIS18/8005	4,790	m2	1,570	CD. COAHUILA (KM. 57)	100.00%	100.00%
2	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE AVENIDA SINALOA HASTA AVENIDA TLAXCALA.	\$ 2,878,323.20		\$ 2,878,323.20	10/12/2018	FAIS18/017	FAIS18/8006	7,830	m2	1,708	PROGRESO	100.00%	100.00%
3	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 29 DE SEPTIEMBRE, DE CALLE SEXTA A CALLE OCTAVA.	\$ 521,318.58		\$ 521,318.58	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8007	1,350	m2	4,975	GUADALUPE VICTORIA (KM. 43)	100.00%	100.00%
4	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL ESPACIO, DE CALLE SATELITE A CALLE SANTA ELENA.	\$ 2,804,793.58		\$ 2,804,793.58	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8008	7,560	m2	2,069	SANTA ISABEL	100.00%	100.00%
5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MICHOACÁN EN EL EJIDO HERMOSILLO.	\$ 1,606,286.01		\$ 1,606,286.01	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8009	3,630	m2	135	EJ. HERMOSILLO	100.00%	100.00%
6	PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN EL EJIDO INDIVISO.	\$ 2,788,757.62		\$ 2,788,757.62	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8010	7,210	m2	1,009	EJ. INDIVISO	100.00%	100.00%
7	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SONORA, DE CARRETERA ESTATAL No. 62 A CALLE SIERRA, Y DE CALLE SIERRA DE CALLE SONORA A CALLE SIN NOMBRE.	\$ 2,483,808.34		\$ 2,483,808.34	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8011	5,380	m2	1,007	POB. PAREDONES	100.00%	100.00%
8	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON MATERIAL TIPO REVESTIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DEL POBLADO PAREDONES.	\$ 487,675.72		\$ 487,675.72	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8012	8,050	m2	114	POB. PAREDONES	100.00%	100.00%
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO CHIAPAS 1, DELEG. HERMOSILLO	\$ 417,565.66		\$ 417,565.66	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8013	35	lumi	588	EJIDO CHIAPAS 1, DELEG. HERMOSILLO	100.00%	100.00%
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO CHIHUAHUA, DELEG. CERRO PRIETO	\$ 247,075.13		\$ 247,075.13	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8014	23	lumi	386	EJIDO CHIHUAHUA, DELEG. CERRO PRIET	100.00%	100.00%
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO COLIMA 1, DELEG. BATAQUEZ	\$ 579,581.53		\$ 579,581.53	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8015	67	lumi	1126	EJIDO COLIMA 1, DELEG. BATAQUEZ	100.00%	100.00%
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO CUCAPAH INDÍGENA, DELEG. CARRANZA	\$ 412,410.87		\$ 412,410.87	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8016	38	lumi	638	EJIDO CUCAPAH INDÍGENA, DELEG. CARR	100.00%	100.00%
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO DISTRITO FEDERAL, DELEG. BATAQUEZ	\$ 622,634.21		\$ 622,634.21	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8017	48	lumi	806	EJIDO DISTRITO FEDERAL, DELEG. BATAQ	100.00%	100.00%
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO GUADALAJARA, DELEG. HERMOSILLO	\$ 268,184.37		\$ 268,184.37	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8018	25	lumi	420	EJIDO GUADALAJARA, DELEG. HERMOSIL	100.00%	100.00%
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO GUANAJUATO, DELEG. CERRO PRIETO	\$ 227,484.21		\$ 227,484.21	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8019	22	lumi	370	EJIDO GUANAJUATO, DELEG. CERRO PRIE	100.00%	100.00%
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO HIDALGO, DELEG. ESTACIÓN DELTA	\$ 334,856.34		\$ 334,856.34	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8020	36	lumi	605	EJIDO HIDALGO, DELEG. ESTACIÓN DELT	100.00%	100.00%
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO IRAPUATO, DELEG. HECHICERA	\$ 415,182.75		\$ 415,182.75	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8021	46	lumi	773	EJIDO IRAPUATO, DELEG. HECHICERA	100.00%	100.00%
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO JALAPA, DELEG. ESTACIÓN DELTA	\$ 451,299.76		\$ 451,299.76	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8022	42	lumi	706	EJIDO JALAPA, DELEG. ESTACIÓN DELTA	100.00%	100.00%
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO JALISCO, DELEG. HECHICERA	\$ 191,074.71		\$ 191,074.71	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8023	28	lumi	470	EJIDO JALISCO, DELEG. HECHICERA	100.00%	100.00%
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, DELEG. BENITO JUÁREZ	\$ 522,760.22		\$ 522,760.22	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8024	39	lumi	655	EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, DELEG. BENIT	100.00%	100.00%
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO MICHOACÁN DE OCAMPO, DELEG. CERRO PRIETO	\$ 464,481.55		\$ 464,481.55	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8025	39	lumi	655	EJIDO MICHOACÁN DE OCAMPO, DELEG	100.00%	100.00%
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO MONTERREY, DELEG. BATAQUEZ	\$ 1,146,746.32		\$ 1,146,746.32	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8026	94	lumi	1579	EJIDO MONTERREY, DELEG. BATAQUEZ	100.00%	100.00%
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO NAYARIT, DELEG. ESTACIÓN DELTA	\$ 368,863.78		\$ 368,863.78	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8027	54	lumi	907	EJIDO NAYARIT, DELEG. ESTACIÓN DELTA	100.00%	100.00%
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO NUEVO LEÓN, DELEG. ESTACIÓN DELTA	\$ 1,098,085.29		\$ 1,098,085.29	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8028	101	lumi	1697	EJIDO NUEVO LEÓN, DELEG. ESTACIÓN E	100.00%	100.00%
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES COLONIA PÓLVORA, DELEG. HECHICERA	\$ 632,115.45		\$ 632,115.45	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8029	53	lumi	890	COLONIA PÓLVORA, DELEG. HECHICERA	100.00%	100.00%
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, DELEG. HECHICERA	\$ 236,856.98		\$ 236,856.98	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8030	22	lumi	370	EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, DELEG. HECHIC	100.00%	100.00%
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO SINALOA, DELEG. CERRO PRIETO	\$ 263,966.31		\$ 263,966.31	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8031	22	lumi	370	EJIDO SINALOA, DELEG. CERRO PRIETO	100.00%	100.00%
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO SONORA, DELEG. CARRANZA	\$ 323,545.27		\$ 323,545.27	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8032	52	lumi	874	EJIDO SONORA, DELEG. CARRANZA	100.00%	100.00%
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO TAMAUULIPAS, DELEG. HECHICERA	\$ 392,663.28		\$ 392,663.28	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8033	41	lumi	689	EJIDO TAMAUULIPAS, DELEG. HECHICERA	100.00%	100.00%
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO TEHUANTEPEC, DELEG. BENITO JUÁREZ	\$ 234,674.58		\$ 234,674.58	02/05/2018	FAIS18/013	FAIS18/8034	31	lumi	521	EJIDO TEHUANTEPEC, DELEG. BENITO JU	100.00%	100.00%
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES EJIDO YUCATÁN, DELEG. BENITO JUÁREZ	\$ 422,961.58		\$ 422,961.58	02/05/2018	FAIS18/013	FAIS18/8035	57	lumi	958	EJIDO YUCATÁN, DELEG. BENITO JUÁREZ	100.00%	100.00%
32	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. SALVADOR ARMENTA VIVANCO	\$ 1,235,680.69		\$ 1,235,680.69	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8036	1	obra	434	POB. ALFREDO V. BONFIL, DELEG. GPE. V	100.00%	100.00%
33	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. PROF. JULIO T. PÉREZ	\$ 874,467.18		\$ 874,467.18	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8037	1	obra	242	COL. GRANJAS SANTA CECILIA	100.00%	100.00%
34	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. GERVAZIO MENDOZA	\$ 1,034,659.63		\$ 1,034,659.63	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8038	1	obra	143	EJIDO GUANAJUATO, DELEG. CERRO PRIE	100.00%	100.00%
35	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. JIQUILPAN	\$ 1,065,000.00		\$ 1,065,000.00	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8039	1	obra	249	EJIDO JIQUILPAN, DELEG. BATAQUEZ	100.00%	100.00%
36	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. PROF. TEODOMIRO MANZANO	\$ 1,177,711.07		\$ 1,177,711.07	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8040	1	obra	262	EJIDO PACHUCA, DELEG. MORELOS	100.00%	100.00%
37	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. ULISES RIGUYEN	\$ 1,099,473.59		\$ 1,099,473.59	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8041	1	obra	100	ESTACIÓN PASCUALITOS, DELEG. GLEZ. C	100.00%	100.00%
38	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. CONSTITUYENTES DE QUERÉTARO	\$ 1,132,792.26		\$ 1,132,792.26	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8042	1	obra	315	EJIDO QUERÉTARO, DELEG. HECHICERA	100.00%	100.00%
39	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	\$ 1,286,794.22		\$ 1,286,794.22	02/05/2018	FAIS18/006	FAIS18/8043	1	obra	420	EJIDO TAMAUULIPAS, DELEG. HECHICERA	100.00%	100.00%
40	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E. P. RAFAEL RAMÍREZ	\$ 944,046.38		\$ 944,046.38	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8044	1	obra	193	COL. ORIBE DE ALBA, DELEG. MORELOS	100.00%	100.00%
41	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E. P. REPÚBLICA MEXICANA	\$ 837,460.34		\$ 837,460.34	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8045	1	obra	162	EJIDO REPUBLICA MEXICANA, DELEG. AL	100.00%	100.00%
42	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E. P. CENTENARIO CACHANILLA	\$ 933,459.63		\$ 933,459.63	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8046	1	obra	374	EX EJIDO XOCHIMILCO	100.00%	100.00%
43	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EJIDO CHIAPAS II – EJIDO CANDELARIO VELA (COLIMA II), DELEGACIÓN HERMOSILLO.	\$ 4,076,191.28		\$ 4,076,191.28	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8051	3900	m	210	DEL. HERMOSILLO	100.00%	100.00%
44	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL EJIDO COLIMA, DELEGACIÓN BATAQUEZ.	\$ 11,711,368.47		\$ 11,711,368.47	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8052	1	obra	1,379	EJ. COLIMA	100.00%	100.00%
45	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MONTERREY, DELEGACIÓN BATAQUEZ.	\$ 1,172,360.65		\$ 1,172,360.65	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8053	1	obra	1,121	EJ. MONTERREY	100.00%	100.00%
46	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS PUNTOS DE LA DELEGACIÓN HERMOSILLO (LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHIAPAS II – PESCADEROS, CONEXIÓN ESCUELA FRANCISCO MUJICA Y RED DE AGUA POTABLE EN BORDO PESCADEROS).	\$ 5,625,338.43		\$ 5,625,338.43	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8054	4200	m	325	DEL. HERMOSILLO	100.00%	100.00%
47	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CAMPECHE, DELEGACIÓN BENITO JUAREZ.	\$ 9,800,000.00		\$ 9,800,000.00	18/07/2018	FAIS18/010	FAIS18/8055	1	obra	4,560	EJ. CAMPECHE	100.00%	100.00%
48	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN BENITO JUAREZ.	\$ 9,688,982.78		\$ 9,688,982.78	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8056	1	obra	2,463	EJ. LÁZARO CÁRDENAS	100.00%	100.00%
49	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO EL CAIMÁN, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	\$ 2,407,860.23		\$ 2,407,860.23	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8057	5,388	m	50	POB. EL CAIMÁN	100.00%	100.00%
50	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS (SEGUNDA ETAPA), DELEGACIÓN BENITO JUAREZ	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8059	750	m	60	EJ. PIEDRAS NEGRAS	100.00%	100.00%
51	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO NACAY (COLONIA ELÍAS), DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA.	\$ 614,677.60		\$ 614,677.60	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8060	1,350	m	46	POB. NACAY	100.00%	100.00%
52	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO COLONIA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ (LA PANGA), DELEGACIÓN MORELOS.	\$ 4,602,441.25		\$ 4,602,441.25	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8061	3,900	m	1,275	POB. LA PANGA	100.00%	100.00%



COPLADEMM
GOBIERNO
DE MEXICALI

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI

DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EJERCICIO 2018

	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	FEDERACION	MUNICIPIO	AUTORIZADO COMISION	FECHA AUTORIZACION	NO. OFICIO AUTORIZACION	NO. DE OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS	UBICACIÓN	AVANCE FIS.	AVANCE FIN.
53	PERFORACIÓN DE POZO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO VERACRUZ I (SEGUNDA ETAPA), DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA.	\$ 1,469,928.63		\$ 1,469,928.63	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8062	180	tomas	540	EJ. VERACRUZ I	100.00%	100.00%
54	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA Y EMISOR PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO REPUBLICA MEXICANA, DELEGACIÓN ALGODONES.	\$ 12,524,700.00		\$ 12,524,700.00	24/09/2018	FAIS18/013	FAIS18/8063	1	obra	23,086	EJ. REPUBLICA MEXICANA	100.00%	100.00%
55	OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL. AMPLIACION CUCAPAH, EN MEXICALI, B.C.	\$ 304,449.99		\$ 304,449.99	16/11/2018	FAIS18/016	FAIS18/8065	1	obra	24	COL. AMPLIACION CUCAPAH	100.00%	100.00%
56	OBRA DE ELECTRIFICACION EN FRACC. HACIENDA DE MEXICALI, EN MEXICALI, BC	\$ 357,045.00		\$ 357,045.00	16/11/2018	FAIS18/016	FAIS18/8066	1	obra	16	HACIENDA DE MEXICALI	100.00%	100.00%
57	OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO QUERETARO, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.	\$ 331,759.49		\$ 331,759.49	16/11/2018	FAIS18/016	FAIS18/8067	1	obra	28	EJ. QUERETARO	100.00%	100.00%
58	OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO JALISCO, EN EL VALLE DE MEXICALI B.C.	\$ 24,721.65		\$ 24,721.65	16/11/2018	FAIS18/016	FAIS18/8068	1	obra	8	EJ. JALISCO	100.00%	100.00%
59	OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO VILLA ZAPATA, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.	\$ 121,228.19		\$ 121,228.19	16/11/2018	FAIS18/016	FAIS18/8069	1	obra	12	EJ. VILLA ZAPATA	100.00%	100.00%
60	OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO SINALOA, EN EL VALLE DE MEXICALI.	\$ 270,998.85		\$ 270,998.85	16/11/2018	FAIS18/016	FAIS18/8070	1	obra	20	EJ. SINALOA	100.00%	100.00%
61	OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL. VILLAS GALICIA, EN MEXICALI, B.C.	\$ 77,690.22		\$ 77,690.22	16/11/2018	FAIS18/016	FAIS18/8071	1	obra	4	COL. VILLAS GALICIA	100.00%	100.00%
62	OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO MICHOCAN DE OCAMPO, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.	\$ 21,700.94		\$ 21,700.94	16/11/2018	FAIS18/016	FAIS18/8072	1	obra	4	EJ. MICHOCAN DE OCAMPO	100.00%	100.00%
63	OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO HIPOLITO RENTERIA, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.	\$ 77,669.73		\$ 77,669.73	16/11/2018	FAIS18/016	FAIS18/8073	1	obra	4	EJ. HIPOLITO RENTERIA	100.00%	100.00%
64	OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO SAN LUIS POTOSI 2, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.	\$ 403,558.01		\$ 403,558.01	16/11/2018	FAIS18/016	FAIS18/8074	1	obra	28	EJ. SAN LUIS POTOSI 2	100.00%	100.00%
65	OBRA DE ELECTRIFICACION EN LA COL. SILVA, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.	\$ 857,722.67		\$ 857,722.67	26/12/2018	FAIS18/019	FAIS18/8075	1	obra	76	COL. SILVA	100.00%	100.00%
66	OBRA DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SILVA NORTE, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.	\$ 376,638.66		\$ 376,638.66	16/11/2018	FAIS18/016	FAIS18/8076	1	obra	60	COL. SILVA NORTE	100.00%	100.00%
67	OBRA DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA EL MILAGRO, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.	\$ 110,298.08		\$ 110,298.08	16/11/2018	FAIS18/016	FAIS18/8077	1	obra	8	COL. EL MILAGRO	100.00%	100.00%
68	OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.	\$ 282,342.63		\$ 282,342.63	16/11/2018	FAIS18/016	FAIS18/8078	1	obra	8	EJ. LAZARO CARDENAS	100.00%	100.00%
69	OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO EL MEZQUITAL, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.	\$ 195,482.40		\$ 195,482.40	16/11/2018	FAIS18/016	FAIS18/8079	1	obra	12	EJ. EL MEZQUITAL	100.00%	100.00%
70	OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO SAN LUIS POTOSI, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.	\$ 259,349.18		\$ 259,349.18	16/11/2018	FAIS18/016	FAIS18/8080	1	obra	30	EJ. SAN LUIS POTOSI	100.00%	100.00%
71	OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.	\$ 249,170.35		\$ 249,170.35	16/11/2018	FAIS18/016	FAIS18/8081	1	obra	12	EJ. PIEDRAS NEGRAS	100.00%	100.00%
72	OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS 2, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.	\$ 352,912.10		\$ 352,912.10	16/11/2018	FAIS18/016	FAIS18/8082	1	obra	12	EJ. PIEDRAS NEGRAS 2	100.00%	100.00%
73	OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO JALAPA, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.	\$ 256,891.49		\$ 256,891.49	16/11/2018	FAIS18/016	FAIS18/8083	1	obra	12	EJ. JALAPA	100.00%	100.00%
74	OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO CUCAPAH INDIGENA, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.	\$ 206,990.41		\$ 206,990.41	16/11/2018	FAIS18/016	FAIS18/8084	1	obra	24	EJ. CUCAPAH INDIGENA	100.00%	100.00%
75	OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO JIQUILPAN, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.	\$ 40,218.08		\$ 40,218.08	16/11/2018	FAIS18/016	FAIS18/8085	1	obra	8	EJ. JIQUILPAN	100.00%	100.00%
	HABILITACION DEL PROCESO Y PADRON FISCAL CATASTRAL E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CERTIFICADO DE AVALUO EN LINEA - 286769	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00	S/N	S/N	S/N					100.00%	100.00%
	RE ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL PORTALES - 286883	\$ 267,287.73		\$ 267,287.73	S/N	S/N	S/N					100.00%	100.00%
	RECONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL VOLUNTAD - 291465	\$ 256,129.92		\$ 256,129.92	S/N	S/N	S/N					100.00%	100.00%
	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA Y DE LA COORDINACION DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA SINDICATURA MUNICIPAL	\$ 251,411.18		\$ 251,411.18	S/N	S/N	S/N					100.00%	100.00%
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y LAPTOPS - 291857	\$ 150,138.80		\$ 150,138.80	S/N	S/N	S/N					100.00%	100.00%
	GASTOS INDIRECTOS	\$ 502,348.27		\$ 502,348.27								100.00%	100.00%
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 520,000.00		\$ 520,000.00	18/05/2018	FAIS18/008	FAIS18/8047	1	informe	18	OBRAS PUBLICAS	100.00%	100.00%
	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO	\$ 180,000.00		\$ 180,000.00	18/05/2018	FAIS18/008	FAIS18/8048	4	pzas	8	OBRAS PUBLICAS	100.00%	100.00%
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,320.00		\$ 2,320.00	14/11/2018	FAIS18/015	FAIS18/8049	2	arrenda	26	COPLADEMM	100.00%	100.00%
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 47,108.00		\$ 47,108.00	19/07/2018	FAIS18/009	FAIS18/8050	1	informe	13	COPLADEMM	100.00%	100.00%
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	21/09/2018	FAIS18/011	FAIS18/8058	1	informe	30	DESOM	100.00%	100.00%
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 149,971.73		\$ 149,971.73	25/10/2018	FAIS18/013	FAIS18/8064	1	informe	6	SINDICATURA	100.00%	100.00%
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 305,572.00		\$ 305,572.00	20/12/2018	FAIS18/018	FAIS18/8086	1	informe	14	TESORERIA	100.00%	100.00%
	TOTAL	\$ 111,270,596.96		\$ 111,270,596.96									

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

1	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE CIUDAD VICTORIA, DE CALLE SAN CARLOS A CALZADA DE LOS PRESIDENTES (RIO NUEVO).	\$ 1,144,274.71		\$ 1,144,274.71	12/06/2018	PDR18/002	PDR18/8001	2,580	m2	1,300	RIO NUEVO	100.00%	100.00%
2	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE JOSE MARIA LARROQUE, DE CALLE H A CALLE J.	\$ 3,715,466.67		\$ 3,715,466.67	12/06/2018	PDR18/002	PDR18/8002	6,020	m2	4,000	COLONIA NUEVA	100.00%	100.00%
3	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA "HEROES DE CHAPULTEPEC", EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (KILOMETRO 43), EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.	\$ 1,100,002.46		\$ 1,100,002.46	19/10/2018	PDR18/003	PDR18/8003	1	obra	851	GUADALUPE VICTORIA	100.00%	100.00%
	TOTAL	\$ 5,959,743.84		\$ 5,959,743.84									

FORTALECIMIENTO FINANCIERO

1	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN LA ESCUELA CBTIS No. 21	\$ 3,500,000.00		\$ 3,500,000.00	06/08/2018	FORTAFIN18/001	FORTAFIN18 / 8001	1,500	m2	3,429	COL. PRO-HOGAR	100.00%	100.00%
2	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (SEGUNDA FASE)	\$ 2,100,000.00		\$ 2,100,000.00	06/08/2018	FORTAFIN18/001	FORTAFIN18 / 8002	600	m2	1,501	GUADALUPE VICTORIA (KM. 43)	100.00%	100.00%
3	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA HIDALGO	\$ 1,700,000.00		\$ 1,700,000.00	06/08/2018	FORTAFIN18/001	FORTAFIN18 / 8003	1,200	m2	1,803	COL. HIDALGO	100.00%	100.00%
4	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN VILLAS DEL REY	\$ 4,600,000.00		\$ 4,600,000.00	06/08/2018	FORTAFIN18/001	FORTAFIN18 / 8004	6,300	m2	4,865	COL. VILLAS DEL REY	100.00%	100.00%
5	REHABILITACIÓN INSTANCIAS DEPORTIVAS COL. INDEPENDENCIA	\$ 2,350,000.00		\$ 2,350,000.00	06/08/2018	FORTAFIN18/001	FORTAFIN18 / 8005	50	m2	5,570	COL. INDEPENDENCIA	100.00%	100.00%
6	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA CECATI No. 198, EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA	\$ 800,000.00		\$ 800,000.00	06/08/2018	FORTAFIN18/002	FORTAFIN18 / 8006	350	m	566	GUADALUPE VICTORIA (KM. 43)	100.00%	100.00%
7	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN DE PARQUE PUBLICO, COL. XOCHICALI	\$ 750,000.00		\$ 750,000.00	06/08/2018	FORTAFIN18/003	FORTAFIN18 / 8007	40	m2	3,270	COL. XOCHICALI	100.00%	100.00%
8	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA AGUALEGUAS	\$ 1,850,000.00		\$ 1,850,000.00	05/10/2018	FORTAFIN18/004	FORTAFIN18 / 8008	90	m2	2,675	COL. AGUALEGUAS	100.00%	100.00%
9	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL EJIDO GONZALEZ ORTEGA	\$ 3,350,000.00		\$ 3,350,000.00	05/10/2018	FORTAFIN18/004	FORTAFIN18 / 8009	1	obra	1,901	EJ. GONZALEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



COPLADEM
GOBIERNO
DE MEXICALI

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI

DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EJERCICIO 2018

	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	FEDERACION	MUNICIPIO	AUTORIZADO COMISION	FECHA AUTORIZACION	NO. OFICIO AUTORIZACION	NO. DE OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS	UBICACIÓN	AVANCE FIS.	AVANCE FIN.
10	REHABILITACIÓN AULAS EN EL CBTA 41 EXTENSIÓN EJIDO SINALOA	\$ 2,200,000.00		\$ 2,200,000.00	05/10/2018	FORTAFIN18/005	FORTAFIN18 / 8010	3	aulas	1,097	EJ. SINALOA	100.00%	100.00%
11	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA ZONA PONIENTE DE MEXICALI (1RA ETAPA)	\$ 6,486,000.00		\$ 6,486,000.00	10/12/2018	FORTAFIN18/006	FORTAFIN18/8011	1	obra	75,000	ZONA PONIENTE	100.00%	100.00%
12	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL CBTA 41 EXTENSIÓN EJIDO BENITO JUAREZ	\$ 615,000.00		\$ 615,000.00	10/12/2018	FORTAFIN18/007	FORTAFIN18/8013	1	obra	925	EJ. BENITO JUAREZ	100.00%	100.00%
13	EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE BASQUETEBOL DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 6, SAN FELIPE	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	26/09/2019	FORTAFIN19/001	FORTAFIN18/8012	1,200	m2	1,180	SAN FELIPE, B.C.	100.00%	100.00%
TOTAL		\$ 31,801,000.00		\$ 31,801,000.00									

PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

1	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VILLA ILUSION	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 1,500,000.00	03/12/2018	PREP18/001	PREP18/8001	1	obra	8,800	VILLAS DEL REY 2DA SECCION	100.00%	100.00%
TOTAL		\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 1,500,000.00									

PROGRAMA HABITAT

1	PAVIMENTACION DE CALLE ARQUITECTOS, DE CALLE RIO PARANA A CALLE RIO NILO.	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 8,000,000.00	27/08/2018	HABITAT18/001	HABITAT18/8001	9600	m2	6,879	COL. NACIONALISTA	100.00%	100.00%
2	ADECUACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN CDHI AZTECA MAYOS	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 380,000.00	16/10/2018	HABITAT18/002	HABITAT18/8002	1	obra	5,343	COL. AZTECA MAYOS	100.00%	100.00%
3	HABILITACIÓN DE CDC AZTECA MAYOS (15 LUMINARIAS) Y ELEMENTOS DE SUSTENTABILIDAD (PANELES SOLARES)	\$ 668,000.00	\$ 668,000.00	\$ 1,336,000.00	16/10/2018	HABITAT18/002	HABITAT18/8003	1	obra	5,343	COL. AZTECA MAYOS	100.00%	100.00%
4	ADECUACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN CDHI NACIONALISTA	\$ 186,050.00	\$ 186,050.00	\$ 372,100.00	16/10/2018	HABITAT18/002	HABITAT18/8004	1	obra	12,288	COL. NACIONALISTA	100.00%	100.00%
5	HABILITACIÓN DE CDC NACIONALISTA (20 LUMINARIAS) Y ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD (COMPOSTERO).	\$ 183,423.00	\$ 183,423.00	\$ 366,846.00	16/10/2018	HABITAT18/002	HABITAT18/8005	1	obra	12,288	COL. NACIONALISTA	100.00%	100.00%
6	PAVIMENTACION DE CALLE BAHIA DE LUCERNA, DE CALLE DURANGO HASTA AVENIDA INTERNACIONAL (CRISTOBAL COLON).	\$ 1,950,000.00	\$ 1,950,000.00	\$ 3,900,000.00	03/12/2018	HABITAT18/003	HABITAT18/8006	4180	m2	4,367	COL. LUCERNA	100.00%	100.00%
TOTAL		\$ 7,177,473.00	\$ 7,177,473.00	\$ 14,354,946.00									

PROGRAMA NORMAL

1	REHABILITACION DE CRUCERO EN CALZADA INDEPENDENCIA Y CALLE NOVENA.		\$ 485,974.14	\$ 485,974.14	05/10/2018	PRON18/004	PRON18/8007	210	m2	30,000	ORIENTE	100.00%	100.00%
2	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN CAMPO DE FUTBOL NECAXA, CAMPO DE FUTBOL ANEXO AL NECAXA Y UNIDAD DEPORTIVA INDUSTRIAL.		\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	21/11/2018	PRON18/006	PRON18/8008	1	obra	6,781	COL. NUEVA Y COL. INDUSTRIAL	100.00%	100.00%
3	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA JUEGOS INFANTILES EN BOSQUE DE LA CIUDAD.		\$ 380,480.00	\$ 380,480.00	03/12/2018	PRON18/008	PRON18/8010	1	obra	50,000	BOSQUE DE LA CIUDAD	100.00%	100.00%
4	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE POLICÍA EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (KILOMETRO 43).		\$ 249,992.55	\$ 249,992.55	04/09/2019	PRON19/016	PRON19/9005	1	obra	17,000	POB. GUADALUPE VICTORIA	100.00%	100.00%
5	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN LA DELEGACIÓN ALGODONES.		\$ 196,617.03	\$ 196,617.03	21/11/2019	PRON19/022	PRON19/9006	1	obra	10,000	DÉL. ALGODONES	100.00%	100.00%
6	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN PLANTA DE AGUA DEL EJIDO OAXACA.		\$ 149,904.00	\$ 149,904.00	13/09/2019	PRON19/019	PRON19/9035	1	obra	5,000	EJ. OAXACA	100.00%	100.00%
TOTAL			\$ 1,702,967.72	\$ 1,702,967.72									

FORTAMUN

1	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA ATENCIÓN DE MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. (SEGUNDA ETAPA)			\$ 3,208,895.85	29/10/2018	FORTAMUN18/004bis	FORTAMUN18/8003	1	obra	100	COL BELLAVISTA	100.00%	100.00%
2	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR DE ALBERGUE PARA ATENCIÓN DE MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.	\$ 3,379,339.44		\$ 2,749,377.02	29/10/2018	FORTAMUN18/004bis	FORTAMUN18/8004	1	obra	100	COL BELLAVISTA		
3	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR DE ALBERGUE PARA ATENCIÓN A MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. (TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS PARA TALUD).	\$ 1,214,732.47										100.00%	100.00%
4	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR DE ALBERGUE PARA ATENCIÓN A MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. (CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO).	\$ 849,476.03										100.00%	100.00%
5	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR DE ALBERGUE PARA ATENCIÓN A MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN)	\$ 685,168.52										100.00%	100.00%
6	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE ESTANCIA PARA MUJERES Y PACIENTES DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ONCOLOGÍA (UNEME) EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.			\$ 2,455,931.43	29/10/2018	FORTAMUN18/004bis	FORTAMUN18/8005	1	obra	25	ZONA ORIENTE	100.00%	100.00%
7	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE ESTANCIA PARA MUJERES Y PACIENTES DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ONCOLOGÍA (UNEME) EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.	\$ 601,051.74										100.00%	100.00%
8	CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA PARA MUJERES Y PACIENTES DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ONCOLOGÍA (UNEME) EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. (SEGUNDA ETAPA) (CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ACCESO, CERCO, PERGOLADO Y ACCESO A EDIFICIO).	\$ 1,079,475.35										100.00%	100.00%
9	CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA PARA MUJERES Y PACINETES DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ONCOLOGÍA (UNEME) EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. (SEGUNDA ETAPA) (CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL).	\$ 775,404.33										100.00%	100.00%
10	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (SIMUTRA).	\$ 7,891,542.64		\$ 7,891,542.64	04/09/2018	FORTAMUN19/001	FORTAMUN18/8006	1	obra	25,000	COL. IGNACIO ALLENDE	100.00%	100.00%
11	CONSTRUCCIÓN DE LINEA MORADA PARA APROVECHAMIENTO DE AGUA TRATADA DE PLAZA CACHANILA, PARA LAS INSTALACIONES DEL PARQUE VICENTE GUERRERO Y MUSEO SOL DEL NIÑO	\$ 297,206.35		\$ 297,206.35	13/09/2019	FORTAMUN19/003	FORTAMUN18/8007	1	obra	10,000	COL. CARBAJAL	100.00%	100.00%
12	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOMANDANCIA DE POLICÍA, ZONA NORESTE (PRIMERA ETAPA).	\$ 38,156,454.06		\$ 38,156,454.06	04/09/2018	FORTAMUN19/001	FORTAMUN18/8008	1	obra	50,000	ZONA ORIENTE	100.00%	100.00%
13	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALZADA CETYS, DE BULEVAR MANUEL GÓMEZ MORIN A BULEVAR VENUSTIANO CARRANZA.	\$ 8,585,000.00		\$ 8,585,000.00	04/10/2018	FORTAMUN18/008	FORTAMUN18/8009	15000	m2	350,000	NORESTE DE LA CIUDAD	100.00%	100.00%
TOTAL		\$ 63,514,850.93		\$ 63,344,407.35									

FONDO MINERO

1	RECONSTRUCCIÓN DE 2,880 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN ACCESO A POBLADO LAS MINITAS, EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.	\$ 2,523,000.00		\$ 2,523,000.00	02/01/2019	FOMIN19/001	FOMIN19/9001	2880	m2	314	SAN FELIPE, B.C.	100.00%	93.68%
2	CONSTRUCCIÓN DE 920 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO PARA ACCESO AL EJIDO PLAN NACIONAL AGRARIO, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.	\$ 1,135,000.00		\$ 1,135,000.00	02/01/2019	FOMIN19/001	FOMIN19/9002	920	m2	692	EJ. PLAN NACIONAL AGRARIO	100.00%	83.70%



	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	FEDERACION	MUNICIPIO	AUTORIZADO COMISION	FECHA AUTORIZACION	NO. OFICIO AUTORIZACION	NO. DE OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS	UBICACIÓN	AVANCE FIS.	AVANCE FIN.
3	RECONSTRUCCIÓN DE 7,440 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA ENSENADA, DE CALLE MAR CARIBE A CALLE EUCALIPTOS, Y RECONSTRUCCIÓN DE 2,535 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EUCALIPTOS, DE AVENIDA ENSENADA HASTA AVENIDA CHETUMAL EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.	\$ 10,289,000.00		\$ 10,289,000.00	02/01/2019	FOMIN19/001	FOMIN19/9003	9975	m2	632	SAN FELIPE, B.C.	100.00%	85.06%
4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE 2,200 METROS CUADRADOS EN AVENIDA MAZATLÁN, DE MAR CARIBE A MAR BERMEJO, EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.	\$ 2,646,000.00		\$ 2,646,000.00	02/01/2019	FOMIN19/001	FOMIN19/9004	2200	m2	1,180	SAN FELIPE, B.C.	100.00%	59.80%
TOTAL		\$ 16,593,000.00		\$ 16,593,000.00									

PROGRAMA ESPECIAL DE PAVIMENTACION

1	PAVIMENTACION DE CALLE ALBARRAZ, CALLE FUENTE DEL SOL Y AVENIDA MONTES DE LEÓN, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICALI		\$ 6,347,897.29	\$ 6,347,897.29	03/09/2019	PEP19/002	PEP18/8001	14760	m2	14,738	DIVERSOS	100.00%	100.00%
2	PAVIMENTACION DE CALLE TOMAS BELENDES, DE BULEVAR HECTOR TERAN TERAN A CALLE MATIAS GOMEZ, EN LA COLONIA LUCIO BLANCO.		\$ 1,989,335.75	\$ 1,989,335.75	03/09/2019	PEP19/002	PEP18/8002	4080	m2	6,790	COL. LUCIO BLANCO	100.00%	100.00%
3	PROLONGACION DE CALLE LAGO SALADO (HURON) Y CONSTRUCCION DE PUENTE PARA ACCESO A FRACCIONAMIENTO PORTICOS DEL VALLE.		\$ 3,252,834.41	\$ 3,252,834.41	26/09/2019	PEP19/003	PEP18/8003	4500	m2	6,532	COL. LAGUNAS	100.00%	100.00%
4	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO MARQUEZ, DE AVENIDA DEFENSORES DE LA PATRIA HASTA AVENIDA JOSE MARIA DEL RIO (16 DE SEPTIEMBRE), EN LA COLONIA POPULAR LEANDRO VALLE.		\$ 1,232,789.42	\$ 1,232,789.42	07/06/2019	PEP19/001	PEP18/8004	3320	m2	1,598	COL. LEANDRO VALLE	100.00%	100.00%
5	PAVIMENTACION DE CALLE SOCRATES, CALLE SANGUINES Y CALLE VIA LACTEA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICALI		\$ 3,893,271.70	\$ 3,893,271.70	03/09/2019	PEP19/002	PEP18/8005	9840	m2	6,901	DIVERSOS	100.00%	100.00%
6	PAVIMENTACION DE CALLE PSICOLOGOS DE CALLE RIO CLAUDIA HASTA AVENIDA NACIONES UNIDAS Y DE AVENIDA YUGOSLAVIA A CAMINO NACIONAL, Y PAVIMENTACION DE CALLE ARQUEOLOGOS DE CALLE RIO NILO A CALLE RIO AMAZONAS, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICALI.		\$ 5,166,076.10	\$ 5,166,076.10	03/09/2019	PEP19/002	PEP18/8006	12000	m2	13,807	COL. NACIONALISTA	100.00%	100.00%
7	PAVIMENTACION DE CALLE AQUILES SERDAN DE AVENIDA 5 DE MAYO A CALLE CUARTA, Y CALLE CUARTA DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA (CARRETERA ESTATAL No. 2) A CALLE AQUILES SERDAN, EN EL EJIDO PUEBLA.		\$ 2,441,482.82	\$ 2,441,482.82	03/09/2019	PEP19/002	PEP18/8007	5120	m2	4,213	EJ. PUEBLA	100.00%	100.00%
8	PAVIMENTACION DE CALLE SAN FELIPE DE JESUS Y RECONSTRUCCION DE CALLE SAN RAMON EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICALI		\$ 3,605,155.31	\$ 3,605,155.31	26/09/2019	PEP19/003	PEP18/8008	7587	m2	7,876	SANTO NIÑO	100.00%	100.00%
9	PAVIMENTACION DE CALLE CAMPECHE DE AVENIDA MICHOACAN HASTA AVENIDA OAXACA, DE CALLE PROGRESO DE AVENIDA MICHOACAN HASTA AVENIDA PUEBLA, Y DE CALLE ACAPULCO EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO.		\$ 5,126,797.11	\$ 5,126,797.11	03/09/2019	PEP19/002	PEP18/8009	11245	m2	3,616	PUEBLO NUEVO	100.00%	100.00%
10	PAVIMENTACION DE CALLE PROGRESO DE CALLEJON SAN LUIS POTOSI HASTA AVENIDA YUCATAN, Y DE CALLE JALAPA DE CALLEJON OAXACA HASTA AVENIDA PUEBLA, EN LA COLONIA LOMA LINDA		\$ 3,233,477.62	\$ 3,233,477.62	03/09/2019	PEP19/002	PEP18/8010	6565	m2	3,063	LOMA LINDA	100.00%	100.00%
11	PAVIMENTACION DE CALLE REAL DEL SOL, DE CALLE DERECHO A CALLE EUCALIPTOS, EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL SOL.		\$ 876,948.10	\$ 876,948.10	07/06/2019	PEP19/001	PEP18/8011	840	m2	3,691	FRACC. REAL DEL SOL	100.00%	100.00%
12	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICALI		\$ 3,120,003.34	\$ 3,120,003.34	07/06/2019	PEP19/001	PEP18/8012	29300	m2	12,000	VARIAS COLONIAS	100.00%	100.00%
13	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA MICHOACAN Y AVENIDA BAHIA DE LUCERNA, EN LA COLONIA LUCERNA.		\$ 876,979.90	\$ 876,979.90	26/09/2019	PEP19/003	PEP18/8013	2400	m2	3,068	COL. LUCERNA	100.00%	100.00%
14	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRIMERA, DE CALLEJON CHAMPOTON A CALLE RIO ATOYAC, EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA.		\$ 6,391,000.00	\$ 6,391,000.00	03/09/2019	PEP19/002	PEP18/8014	6780	m2	3,333	COL. GONZALEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
15	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, DE JARDINES DEL REY A VALLE UNION, EN EL FRACCIONAMIENTO PORTICOS DEL VALLE.		\$ 4,600,000.00	\$ 4,600,000.00	03/09/2019	PEP19/002	PEP18/8015	5400	m2	6,691	PORTICOS DEL VALLE	100.00%	100.00%
16	MODERNIZACION DE CALLE CUARTA, DE CALZADA CETYS A CORREGIDORA SUR.		\$ 6,287,618.63	\$ 6,287,618.63	10/12/2018	PEP18/001	PEP18/8016	7200	m2	5,005	CERRADA DEL SOL	100.00%	100.00%
17	AMPLIACION DE CALLE EUCALIPTOS (ENTRONQUE CON CALLE NOVENA)		\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	10/12/2018	PEP18/001	PEP18/8017	3300	m2	3,759	MONTECARLO	100.00%	100.00%
18	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE LISA, EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO EL DORADO.		\$ 1,005,355.69	\$ 1,005,355.69	07/06/2019	PEP19/001	PEP18/8018	1360	m2	2,159	FRACC. EL DORADO	100.00%	100.00%
19	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALZADA FRANCISCO L. MONTEJANO, DE BULEVAR JUSTO SIERRA A CALZADA INDEPENDENCIA.		\$ 6,473,357.71	\$ 6,473,357.71	26/09/2019	PEP19/003	PEP18/8019	29900	m2	5,642	VARIAS COLONIAS	100.00%	100.00%
20	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALZADA FRANCISCO L. MONTEJANO, DE CALZADA INDEPENDENCIA A BULEVAR LAZARO CARDENAS.		\$ 1,859,434.81	\$ 1,859,434.81	03/09/2019	PEP19/002	PEP18/8020	25600	m2	7,995	VARIAS COLONIAS	100.00%	100.00%
21	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR MACRISTY DE HERMOSILLO, DE BULEVAR LAZARO CARDENAS A CALZADA INDEPENDENCIA.		\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	10/12/2018	PEP18/001	PEP18/8021	21690	m2	11,716	VARIAS COLONIAS	100.00%	100.00%
22	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR MACRISTY DE HERMOSILLO, DE CALZADA INDEPENDENCIA A CALZADA CETYS.		\$ 6,053,217.46	\$ 6,053,217.46	03/09/2019	PEP19/002	PEP18/8022	45780	m2	16,749	VARIAS COLONIAS	100.00%	100.00%
23	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE RIO PRESIDIO, DE CALLE VICTOR ROSALES A CALZADA INDEPENDENCIA.		\$ 3,291,478.72	\$ 3,291,478.72	03/09/2019	PEP19/002	PEP18/8023	12020	m2	8,501	COL. INDEPENDENCIA	100.00%	100.00%
24	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE CUARTA, DE CALLE RIO ARMERIA A CORREDOR INDUSTRIAL PALACO.		\$ 6,421,773.70	\$ 6,421,773.70	26/09/2019	PEP19/003	PEP18/8024	23270	m2	12,848	VARIAS COLONIAS	100.00%	100.00%
25	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE NOVENA, DE CALLE RIO PANUCO A CORREDOR INDUSTRIAL PALACO.		\$ 5,429,168.44	\$ 5,429,168.44	26/09/2019	PEP19/003	PEP18/8025	23530	m2	9,380	VARIAS COLONIAS	100.00%	100.00%
26	REHABILITACION DE CRUCERO EN CALZADA INDEPENDENCIA Y CALLE NOVENA.		\$ 56,321.95	\$ 56,321.95	07/06/2019	PEP19/001	PEP19/9001	1	obra	30,000	INDEPENDENCIA Y CALLE NOVENA	100.00%	100.00%
TOTAL			\$ 95,531,775.98	\$ 95,531,775.98									

No.	PROGRAMA DE INVERSIÓN	MONTO
75	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 111,270,596.96
3	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	\$ 5,959,743.84
13	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$ 31,801,000.00
1	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	\$ 1,500,000.00
6	PROGRAMA HABITAT	\$ 14,354,946.00
6	PROGRAMA NORMAL	\$ 1,702,967.72
13	FORTAMUN	\$ 63,344,407.35
4	FONDO MINERO	\$ 16,593,000.00
26	PROGRAMA ESPECIAL DE PAVIMENTACION	\$ 95,531,775.98
147	TOTAL INVERSION 2018	\$ 342,058,437.85