



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI
DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 23-ABRIL-2021

No.	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	PRON20	MUNICIPIO	AUTORIZADO COMISIÓN	MONTO DEL EXPEDIENTE	NO. OFICIO AUTORIZACIÓN	NO. DE OBRA	FECHA DEL EXPEDIENTE	META	U.M.	BENEF.	UBICACIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL														
1	PAVIMENTACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA III, DELEGACION CARRANZA		\$ 2,171,134.65	\$ 2,171,134.65	\$ 2,171,134.65	FAIS20/003	FAIS19/9013	05/08/2020	6,035	M2	1,901	POB. GLEZ ORTEGA III	100.00%	100.00%
2	PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUSTAVO TORRES Y CALLE INTERMEDIA EN EL POBLADO COLONIA CARRANZA, DELEGACION CARRANZA		\$ 2,076,033.32	\$ 2,076,033.32	\$ 2,076,033.32	FAIS19/029	FAIS19/9012	21/11/2019	5,355	M2	1,901	COL. CARRANZA	100.00%	100.00%
3	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LOS ROBLES EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA, DELEGACION GUADALUPE VICTORIA		\$ 2,566,986.54	\$ 2,566,986.54	\$ 2,566,986.54	FAIS20/003	FAIS19/9017	05/08/2020	6,077	M2	1,501	POB. GPE. VICTORIA	100.00%	100.00%
4	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VEINTICINCOAVA EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA, DELEGACION GUADALUPE VICTORIA		\$ 1,749,068.70	\$ 1,749,068.70	\$ 1,749,068.70	FAIS19/029	FAIS19/9020	21/11/2019	4,887	M2	2,948	POB. GPE VICTORIA	100.00%	100.00%
5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE M. MEJIA Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA EN EL POBLADO CIUDAD MORELOS, DELEGACION MORELOS.		\$ 2,197,119.73	\$ 2,197,119.73	\$ 2,197,119.73	FAIS19/029	FAIS19/9021	21/11/2019	5,227	M2	1,838	POB. CD. MORELOS	100.00%	100.00%
6	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL MAGUEY EN LA COLONIA LUCIO BLANCO		\$ 1,997,100.71	\$ 1,997,100.71	\$ 1,997,100.71	FAIS20/003	FAIS19/9018	05/08/2020	3,995	M2	4,900	COL. LUCIO BLANCO	100.00%	100.00%
7	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MUERDAGO EN LA COLONIA MEZQUITAL		\$ 2,259,170.21	\$ 2,259,170.21	\$ 2,259,170.21	FAIS19/029	FAIS19/9022	21/11/2019	4,130	M2	2,312	COL. MEZQUITAL	100.00%	100.00%
8	PAVIMENTACION DE CALLE ARGENTINA, DE CALLE PRIMERA A CALLE TERCERA EN EL POBLADO CIUDAD COAHUILA (KILOMETRO 57)		\$ 2,161,512.39	\$ 2,161,512.39	\$ 2,161,512.39	FAIS20/003	FAIS19/9060	05/08/2020	5,300	M2	1,615	CIUDAD COAHUILA	100.00%	100.00%
9	PAVIMENTACION DE CALLE GUADALAJARA DE CALLE CUARTA A CALLE QUINTA EN EL POBLADO CIUDAD COAHUILA (KILOMETRO 57)		\$ 704,281.19	\$ 704,281.19	\$ 704,281.19	FAIS20/003	FAIS19/9063	05/08/2020	1,890	M2	1,818	CIUDAD COAHUILA	100.00%	100.00%
10	PAVIMENTACION DE CALLE ECUADOR EN EL POBLADO CIUDAD COAHUILA (KILOMETRO 57)	\$ 110,701.79	\$ 395,431.01	\$ 395,431.01	\$ 395,431.01	FAIS20/003	FAIS19/9062	05/08/2020	765	M2	1,818	CIUDAD COAHUILA	100.00%	100.00%
11	PAVIMENTACION DE CALLE SEXTA DE CALLE 18 DE ABRIL A CALLE 29 DE SEPTIEMBRE EN EL POBLADO CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILOMETRO 43).		\$ 712,756.73	\$ 712,756.73	\$ 712,756.73	FAIS20/003	FAIS19/9064	05/08/2020	1,845	M2	4,975	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	100.00%	100.00%
12	PAVIMENTACION DE CALLE DECIMA DE CALLE 18 DE ABRIL A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN CIUDAD GUADALUPE VICTORIA.		\$ 1,570,042.65	\$ 1,570,042.65	\$ 1,570,042.65	FAIS20/003	FAIS19/9061	05/08/2020	3,600	M2	2,445	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	100.00%	100.00%
13	PAVIMENTACION DE CALLE DE LAS FLORES, DE CALLE ALVARO OBREGON A CALLE REACOMODO GONZALEZ, EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA III.		\$ 2,297,312.23	\$ 2,297,312.23	\$ 2,297,312.23	FAIS20/003	FAIS19/9056	05/08/2020	5,175	M2	1,901	DEL. CARRANZA	100.00%	100.00%
14	PAVIMENTACION DE CALLE ACAPULCO DE CALLE MAR DE JAVA A CALLE MAR DORICO, EN EL POBLADO SAN FELIPE.	\$ 201,730.34	\$ 1,395,823.17	\$ 1,395,823.17	\$ 1,395,823.17	FAIS20/003	FAIS19/9059	05/08/2020	1,980	M2	2,181	SAN FELIPE	100.00%	100.00%
15	PAVIMENTACION DE CALLE EUCALIPTO EN COLONIA EL ALAMO, DELEGACION MORELOS.		\$ 1,641,875.28	\$ 1,641,875.28	\$ 1,641,875.28	FAIS20/003	FAIS19/9057	05/08/2020	3,375	M2	207	DEL. MORELOS	100.00%	100.00%
16	PAVIMENTACION DE CALLE SIMON BOLIVAR EN EL EJIDO OAXACA, DELEGACION DELTA.		\$ 2,041,342.69	\$ 2,041,342.69	\$ 2,041,342.69	FAIS20/003	FAIS19/9058	05/08/2020	5,670	M2	1,309	EJ. OAXACA	100.00%	100.00%
17	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA GUANAJUATO, DESDE AV. ABELARDO L. RODRIGUEZ HASTA CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA COLONIA CUCAPAH PROGRESO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.	\$ 288,731.91	\$ 1,850,001.62	\$ 1,850,001.62	\$ 1,850,001.62	FAIS20/003	FAIS19/9065	05/08/2020	3,690	M2	498	CUCAPAH PROGRESO	100.00%	100.00%
18	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA JALISCO, DESDE AV. ABELARDO L. RODRIGUEZ HASTA CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA COLONIA CUCAPAH PROGRESO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.	\$ 266,101.97	\$ 1,839,995.93	\$ 1,839,995.93	\$ 1,839,995.93	FAIS20/003	FAIS19/9066	05/08/2020	3,690	M2	498	CUCAPAH PROGRESO	100.00%	100.00%
19	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA HIDALGO, DESDE AV. ABELARDO L. RODRIGUEZ HASTA CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA COLONIA CUCAPAH PROGRESO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.	\$ 140,704.22	\$ 1,778,866.87	\$ 1,778,866.87	\$ 1,778,866.87	FAIS20/003	FAIS19/9067	05/08/2020	3,690	M2	498	CUCAPAH PROGRESO	100.00%	100.00%
20	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA OAXACA, DESDE AV. ABELARDO L. RODRIGUEZ HASTA CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA COLONIA CUCAPAH PROGRESO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.	\$ 151,389.38	\$ 1,802,495.49	\$ 1,802,495.49	\$ 1,802,495.49	FAIS20/003	FAIS19/9068	05/08/2020	3,690	M2	498	CUCAPAH PROGRESO	100.00%	100.00%
21	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ESPERANZA HERRERA, DESDE CALLE VEGA HASTA CALLE DE ZAPOPAN, EN LA COLONIA GABRIELA MISTRAL, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.		\$ 3,490,937.26	\$ 3,490,937.26	\$ 3,490,937.26	FAIS20/003	FAIS19/9069	05/08/2020	7,830	M2	99	GABRIELA MISTRAL	100.00%	100.00%
22	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DESDE AV. ABELARDO L. RODRIGUEZ HASTA CALLE MARIA PARTIDA, EN LA COLONIA PROGRESO.	\$ 51,868.30	\$ 2,178,750.37	\$ 2,178,750.37	\$ 2,178,750.37	FAIS20/003	FAIS19/9070	05/08/2020	3,960	M2	373	PROGRESO	100.00%	100.00%
23	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DESDE AVENIDA PROGRESO HASTA AVENIDA COLIMA Y PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA MEXICO, DESDE AV. ABELARDO L. RODRIGUEZ HASTA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COLONIA CUCAPAH PROGRESO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.		\$ 2,707,411.96	\$ 2,707,411.96	\$ 2,707,411.96	FAIS20/003	FAIS19/9071	05/08/2020	5,579	M2	498	CUCAPAH PROGRESO	100.00%	100.00%
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN VIALIDADES DE LA COL. UNION DE RESIDENTES LAZARO CARDENAS		\$ 134,116.60	\$ 134,116.60	\$ 134,116.60	FAIS20/005	FAIS19/9054	05/08/2020	1	OBRA	185	COL. UNION DE RESIDENTES LAZARO CARDENAS	100.00%	100.00%
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN VIALIDADES DEL CONJUNTO URBANO ESPERANZA		\$ 111,766.87	\$ 111,766.87	\$ 111,766.87	FAIS20/005	FAIS19/9054	05/08/2020	1	OBRA	50	COL. CONJUNTO URBANO ESPERANZA	100.00%	100.00%
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN VIALIDADES DE LA COL. HIDALGO		\$ 129,103.25	\$ 129,103.25	\$ 129,103.25	FAIS20/005	FAIS19/9054	05/08/2020	1	OBRA	151	COL. HIDALGO	100.00%	100.00%
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN VIALIDADES DEL EJIDO COLIMA II, DELEG. BATAQUEZ		\$ 165,878.22	\$ 165,878.22	\$ 165,878.22	FAIS20/005	FAIS19/9052	05/08/2020	1	OBRA	655	EJIDO COLIMA II, DELEG. BATAQUEZ	100.00%	100.00%
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN VIALIDADES DE LA COL. SILVA LA CURVA, DELEG. GPE. VICTORIA		\$ 102,838.92	\$ 102,838.92	\$ 102,838.92	FAIS20/005	FAIS19/9055	05/08/2020	1	OBRA	100	COL. SILVA LA CURVA, DELEG. GPE. VICTORIA	100.00%	100.00%
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN VIALIDADES DEL EJIDO TULA, DELEG. HECHICERA		\$ 58,319.51	\$ 58,319.51	\$ 58,319.51	FAIS20/005	FAIS19/9052	05/08/2020	1	OBRA	67	EJIDO TULA, DELEG. HECHICERA	100.00%	100.00%
30	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN E.P. PLAN DE GUADALUPE.		\$ 1,122,053.58	\$ 1,122,053.58	\$ 1,122,053.58	FAIS19/022	FAIS19/9023	26/09/2019	1	OBRA	400	COL. REVOLUCION	100.00%	100.00%



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI

DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 23-ABRIL-2021

No.	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	PRON20	MUNICIPIO	AUTORIZADO COMISIÓN	MONTO DEL EXPEDIENTE	NO. OFICIO AUTORIZACIÓN	NO. DE OBRA	FECHA DEL EXPEDIENTE	META	U.M.	BENEF.	UBICACIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
31	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN ESC. SEC. VALLE DE PUEBLA II.		\$ 1,754,513.71	\$ 1,754,513.71	\$ 1,754,513.71	FAIS19/028	FAIS19/9032	21/11/2019	1	OBRA	480	FRACC. VALLE DE PUEBLA	100.00%	100.00%
32	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN E.P. WALDO HERNANDEZ MALDONADO.		\$ 764,636.44	\$ 764,636.44	\$ 764,636.44	FAIS19/028	FAIS19/9031	21/11/2019	1	OBRA	380	COL. AMPL. NACIONALISTA	100.00%	100.00%
33	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS.		\$ 440,760.12	\$ 440,760.12	\$ 440,760.12	FAIS19/028	FAIS19/9030	21/11/2019	1	OBRA	180	EJ. COLIMA II, DELEG. BATAQUEZ	100.00%	100.00%
34	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN E.P. LAZARO CARDENAS.		\$ 744,008.31	\$ 744,008.31	\$ 744,008.31	FAIS19/028	FAIS19/9029	21/11/2019	1	OBRA	200	EJ. VERACRUZ I, DELEG. GUADALUPE VICTORIA	100.00%	100.00%
35	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN E.P. ANA MARIA PINEDA TORRES.		\$ 1,074,019.21	\$ 1,074,019.21	\$ 1,074,019.21	FAIS19/022	FAIS19/9028	26/09/2019	1	OBRA	200	COL. VALLE DEL SOL, DELEG. GPE. VICTORIA (KM 43)	100.00%	100.00%
36	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN ESC. SEC. DOCTOR FEDERICO MARTINEZ MANAUTOU NO. 42		\$ 1,136,884.40	\$ 1,136,884.40	\$ 1,136,884.40	FAIS19/022	FAIS19/9027	26/09/2019	1	OBRA	200	EJIDO DISTRITO FEDERAL, DELEG. BATAQUEZ	100.00%	100.00%
37	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN J. N. PROF. CONSUELO AYALA DE ESTRELLA		\$ 648,311.99	\$ 648,311.99	\$ 648,311.99	FAIS20/007	FAIS19/9026	05/08/2020	1	OBRA	380	COL. AMPLIACION CENTINELA, DELEG. PROGRESO	100.00%	100.00%
38	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN E. P. BENEMERITO DE LAS AMERICAS		\$ 843,027.93	\$ 843,027.93	\$ 843,027.93	FAIS19/028	FAIS19/9025	21/11/2019	1	OBRA	300	KM. 43, DELEG. GPE. VICTORIA	100.00%	100.00%
39	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN E. P. HIMNO NACIONAL		\$ 1,026,507.31	\$ 1,026,507.31	\$ 1,026,507.31	FAIS20/007	FAIS19/9024	05/08/2020	1	OBRA	300	EJ. SONORA, DELEG. CARRANZA	100.00%	100.00%
40	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. HERMANOS GUILLEN		\$ 1,077,567.38	\$ 1,077,567.38	\$ 1,077,567.38	FAIS20/004	FAIS19/9049	05/08/2020	1	OBRA	100	COL. NO. 10 (LA LADRILLERA), DELEG. GLEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
41	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. LIBERTADORES		\$ 1,076,966.78	\$ 1,076,966.78	\$ 1,076,966.78	FAIS20/004	FAIS19/9038	05/08/2020	1	OBRA	300	COL. NACIONALISTA	100.00%	100.00%
42	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E. P. PLAN DE SAN LUIS		\$ 1,051,504.20	\$ 1,051,504.20	\$ 1,051,504.20	FAIS20/004	FAIS19/9041	05/08/2020	1	OBRA	300	COL. ORIZABA	100.00%	100.00%
43	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA NO. 42		\$ 1,117,206.43	\$ 1,117,206.43	\$ 1,117,206.43	FAIS20/004	FAIS19/9035	05/08/2020	1	OBRA	180	POB. CORONITAS (EJ. HERIBERTO JARA), DELEG. PROGRESO	100.00%	100.00%
44	GASTOS INDIRECTOS (7 ACCIONES)		\$ 2,967,401.07	\$ 2,967,401.07	\$ 2,967,401.07	FAIS/1,2,3,17,19,23,31,33	FAIS19/9001,02,03,51	04,11 Y 22 abr,24jul 27 ago 21oct	1	ACCIÓN			100.00%	100.00%
45	PAVIMENTACION DE ACCESO A COLONIA RENACIMIENTO DEL VALLE.		\$ 2,386,946.18	\$ 2,386,946.18	\$ 2,386,946.18	FAIS20/003	FAIS19/9019	05/08/2020	5,695	MZ	2,400	RENACIMIENTO DEL VALLE	100.00%	100.00%
46	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN E.P. ENRIQUE CORONA, DELEGACION HECHICERA.		\$ 942,778.95	\$ 942,778.95	\$ 942,778.95	FAIS20/004	FAIS19/9050	05/08/2020	1	OBRA	106	EJ. POLVORA	100.00%	100.00%
47	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN E.P. GUILLERMO PRIETO.		\$ 1,036,041.88	\$ 1,036,041.88	\$ 1,036,041.88	FAIS20/004	FAIS19/9039	05/08/2020	1	OBRA	118	COL. LA PUERTA	100.00%	100.00%
48	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN E.P. MANUEL RAMOS REYES		\$ 1,139,787.64	\$ 1,139,787.64	\$ 1,139,787.64	FAIS20/004	FAIS19/9037	05/08/2020	1	OBRA	76	EJ. TABASCO	100.00%	100.00%
49	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN E.P. MERIDA, EJIDO MERIDA.		\$ 986,235.00	\$ 986,235.00	\$ 986,235.00	FAIS20/004	FAIS19/9036	05/08/2020	1	OBRA	91	EJ. MERIDA	100.00%	100.00%
50	AMPLIACION DE CUBIERTA METALICA EN CECYTE VICENTE GUERRERO, DELEGACION ALGODONES.		\$ 387,663.75	\$ 387,663.75	\$ 387,663.75	FAIS20/007	FAIS19/9033	05/08/2020	1	OBRA	300	LOS ALGODONES	100.00%	100.00%
51	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN SEC. GRAL. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENTENARIO.		\$ 1,598,512.86	\$ 1,598,512.86	\$ 1,598,512.86	FAIS19/028	FAIS19/9034	21/11/2019	1	OBRA	527	FRACC. VILLA LOMAS ALTAS	100.00%	100.00%
52	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA MADERO, DELEGACION GUADALUPE VICTORIA.		\$ 180,740.02	\$ 180,740.02	\$ 180,740.02	FAIS20/005	FAIS19/9055	05/08/2020	21	PIEZAS	353	COL. MADERO	100.00%	100.00%
53	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA 27 DE ENERO, DELEGACION MORELOS.		\$ 156,008.82	\$ 156,008.82	\$ 156,008.82	FAIS20/005	FAIS19/9052	05/08/2020	15	PIEZAS	252	COL. 27 DE ENERO	100.00%	100.00%
54	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES DEL EJIDO TEHUANTEPEC, DELEGACION BENITO JUAREZ.		\$ 157,498.69	\$ 157,498.69	\$ 157,498.69	FAIS20/005	FAIS19/9052	05/08/2020	35	PIEZAS	588	EJ. TEHUANTEPEC	100.00%	100.00%
55	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO GUANAJUATO, DELEGACION CERRO PRIETO.		\$ 18,973,084.53	\$ 18,973,084.53	\$ 18,973,084.53	FAIS20/006	FAIS19/9015	05/08/2020	10,286	M	994	EJ. GUANAJUATO	100.00%	100.00%
56	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CUCAPAH INDIGENA, DELEGACION CARRANZA.		\$ 8,562,873.40	\$ 8,562,873.40	\$ 8,562,873.40	FAIS20/006	FAIS19/9014	05/08/2020	4,700	M	851	EJ. CUCAPAH INDIGENA	25.14%	100.00%
57	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CAMPECHE (2DA ETAPA).		\$ 2,749,092.17	\$ 2,749,092.17	\$ 2,749,092.17	FAIS20/006	FAIS19/9008	05/08/2020	1,500	M	4,167	EJ. CAMPECHE	100.00%	100.00%
58	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS (LA MOSCA) 2DA. ETAPA.		\$ 2,690,624.65	\$ 2,690,624.65	\$ 2,690,624.65	FAIS19/032	FAIS19/9007	18/12/2019	1,500	M	2,463	EJ. LAZARO CARDENAS	100.00%	100.00%
59	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO CAMPO NACAY, DELEGACION GUADALUPE VICTORIA.		\$ 1,549,957.34	\$ 1,549,957.34	\$ 1,549,957.34	FAIS19/032	FAIS19/9009	18/12/2019	2,500	M	50	CAMPO NACAY	100.00%	100.00%
60	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO VERACRUZ II.		\$ 2,444,855.67	\$ 2,444,855.67	\$ 2,444,855.67	FAIS19/025	FAIS19/9042	21/11/2019	3,800	M	72	EJ. VERACRUZ II	100.00%	100.00%
61	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO COLONIA CHAPULTEPEC, DELEGACION GUADALUPE VICTORIA.		\$ 816,824.93	\$ 816,824.93	\$ 816,824.93	FAIS19/032	FAIS19/9043	18/12/2019	3,600	M	43	COL. CHAPULTEPEC	100.00%	100.00%
62	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BENITO JUAREZ, DELEGACION GUADALUPE VICTORIA		\$ 1,860,189.76	\$ 1,860,189.76	\$ 1,860,189.76	FAIS19/025	FAIS19/9010	21/11/2019	3,200	M	72	BENITO JUAREZ, DELG. GUADALUPE VICTORIA	100.00%	100.00%
63	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA 28.		\$ 1,042,914.70	\$ 1,042,914.70	\$ 1,042,914.70	FAIS19/032	FAIS19/9011	18/12/2019	1,000	M	72	LA 28	100.00%	100.00%
64	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO COMPUERTA LA 29		\$ 3,025,716.60	\$ 3,025,716.60	\$ 3,025,716.60	FAIS19/025	FAIS19/9047	21/11/2019	4,446	M	252	COMPUERTA LA 29	100.00%	100.00%
65	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO COLONIA BORQUEZ, DELEGACION BENITO JUAREZ.		\$ 3,794,059.13	\$ 3,794,059.13	\$ 3,794,059.13	FAIS19/032	FAIS19/9046	18/12/2019	5,800	M	155	COL. BORQUEZ	100.00%	100.00%
66	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO COLONIA MIGUEL ALEMAN.		\$ 2,517,540.27	\$ 2,517,540.27	\$ 2,517,540.27	FAIS20/006	FAIS19/9048	05/08/2020	2,200	M	180	COL. MIGUEL ALEMAN	100.00%	100.00%
67	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TOLUCA II, DELEGACION BATAQUEZ.		\$ 3,695,675.29	\$ 3,695,675.29	\$ 3,695,675.29	FAIS19/032	FAIS19/9045	18/12/2019	3,900	M	360	EJ. TOLUCA II	100.00%	100.00%
68	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO CAMPO LA 14 Y POBLADO EL REFUGIO, DELEGACION HERMOSILLO.		\$ 2,616,983.79	\$ 2,616,983.79	\$ 2,616,983.79	FAIS19/032	FAIS19/9044	18/12/2019	3,837	M	415	CAMPO LA 14	100.00%	100.00%

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL TOTAL: \$ 1,211,227.91 \$ 126,445,448.95 \$ 126,445,448.95 \$ 126,445,448.95



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI
DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 23-ABRIL-2021

No.	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	PRON20	MUNICIPIO	AUTORIZADO COMISIÓN	MONTO DEL EXPEDIENTE	NO. OFICIO AUTORIZACIÓN	NO. DE OBRA	FECHA DEL EXPEDIENTE	META	U.M.	BENEF.	UBICACIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL														
1	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES MEDIANTE TRABAJOS DE RIEGO Y MOTOCONFORMADO EN LA ZONA NORTE DEL VALLE DE MEXICALI		\$ 1,312,344.19	\$ 1,312,344.19	\$ 1,312,344.19	PRON19/016	PRON19/9002	04/09/2019	640,000	M2	87,500	ZONA NORTE	100.00%	100.00%
2	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES MEDIANTE TRABAJOS DE RIEGO Y MOTOCONFORMADO EN LA ZONA CENTRO DEL VALLE DE MEXICALI		\$ 2,136,634.04	\$ 2,136,634.04	\$ 2,136,634.04	PRON19/016	PRON19/9001	04/09/2019	640,000	M2	112,500	ZONA CENTRO	100.00%	100.00%
3	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES MEDIANTE TRABAJOS DE RIEGO Y MOTOCONFORMADO EN LA ZONA SUR DEL VALLE DE MEXICALI		\$ 645,408.00	\$ 645,408.00	\$ 645,408.00	PRON19/016	PRON19/9003	04/09/2019	320,000	M2	50,000	ZONA SUR	100.00%	100.00%
4	REPARACIONES EN PARQUE NUEVO MEXICALI		\$ 656,440.32	\$ 656,440.32	\$ 656,440.32	PRON19/022	PRON19/9009	21/11/2019	1	OBRA	4,562	NUEVO MEXICALI	100.00%	100.00%
5	COMPLEMENTO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA COL. BELLAVISTA (AREA DE JUEGOS)		\$ 113,859.00	\$ 113,859.00	\$ 113,859.00	PRON19/022	PRON19/9010	21/11/2019	1	OBRA	6,048	COL. BELLAVISTA	100.00%	100.00%
6	ADECUACION DE CRUCEROS DEL CARRIL CONFINADO EN EL CORREDOR INDUSTRIAL PALACO PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRADO (SEGUNDA ETAPA)		\$ 3,786,616.64	\$ 3,786,616.64	\$ 3,786,616.64	PRON19/016	FONADIN19/9001	05/03/2019	1	OBRA	500,000	CORREDOR SIT	100.00%	100.00%
7	REMODELACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE ATENCION A MENORES DE EDAD (UAME) Y UNIDAD DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (UVI) EN COMANDANCIA ANAHUAC.		\$ 2,953,022.39	\$ 2,953,022.39	\$ 2,953,022.39	PRON19/022	PRON19/9008	21/11/2019	1	OBRA	25,000	OFICINAS DSPM	100.00%	100.00%
8	REMODELACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS E INFORMATICA EN COMANDANCIA ANAHUAC.		\$ 2,114,509.40	\$ 2,114,509.40	\$ 2,114,509.40	PRON20/031	PRON19/9007	02/12/2020	1	OBRA	25,000	OFICINAS DSPM	100.00%	100.00%
9	REHABILITACION DE AVENIDA CHETUMAL (SEGUNDA ETAPA) EN SAN FELIPE, B.C.		\$ 3,462,440.71	\$ 3,462,440.71	\$ 3,462,440.71	PRON20/031	PRON19/9012	02/12/2020	8,000	M2	2,336	SAN FELIPE	100.00%	100.00%
10	RECONSTRUCCION DE CALLE SIMON BOLIVAR EN EL EJIDO OAXACA.		\$ 1,010,710.62	\$ 1,010,710.62	\$ 1,010,710.62	PRON19/022	PRON19/9013	21/11/2019	2,550	M2	1,472	EJ. OAXACA	100.00%	100.00%
11	CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS.		\$ 1,211,448.82	\$ 1,211,448.82	\$ 1,211,448.82	PRON20/031	PRON19/9015	02/12/2020	1	OBRA	250,000	PARQUE INDUSTRIAL EL COLORADO	26.02%	30.00%
12	REHABILITACION DE CAMELONES EN VIALIDADES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE MEXICALI.		\$ 349,386.54	\$ 349,386.54	\$ 349,386.54	PRON19/022	PRON19/9019	21/11/2019	1	OBRA	250,000	VARIAS COLONIAS	100.00%	100.00%
13	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA ZACATECAS.		\$ 2,764,412.26	\$ 2,764,412.26	\$ 2,764,412.26	PRON20/031	PRON19/9014	02/12/2020	1	OBRA	5,094	COL. ZACATECAS	24.78%	45.74%
14	CONSTRUCCION DE VELATORIOS DEL DIF EN EL POBLADO ESTACION COAHUILA (KILOMETRO 57). (*)	*MEZCLA DE FONDOS	\$ 3,020,361.97	\$ 3,020,361.97	\$ 3,020,361.97	PRON20/031	PRON19/9020	02/12/2020	1	OBRA	5,617	POB. ESTACION COAHUILA	100.00%	100.00%
15	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL SALON DE LA FAMA DEL DEPORTE.		\$ 970,649.68	\$ 970,649.68	\$ 970,649.68	PRON20/031	PRON19/9016	02/12/2020	1	OBRA	20,000	RIO NUEVO	100.00%	100.00%
16	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA NACIONALISTA.		\$ 317,282.18	\$ 317,282.18	\$ 317,282.18	PRON19/022	PRON19/9004	21/11/2019	1	OBRA	6,259	COL. NACIONALISTA	100.00%	100.00%
17	RECONSTRUCCION DE CALLE ASOCIACION DE PERIODISTAS DE MEXICALI, EN LA COLONIA IGNACIO ALLENDE		\$ 1,112,491.10	\$ 1,112,491.10	\$ 1,112,491.10	PRON19/022	PRON19/9011	21/11/2019	2,700	M2	895	COL. IGNACIO ALLENDE	100.00%	100.00%
18	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS EN LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI.		\$ 9,386,942.03	\$ 9,386,942.03	\$ 9,386,942.03	PRON20/031	PRON19/9034	02/12/2020	1	OBRA	250,000	ZONA NORESTE	100.00%	81.24%
19	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA PLANTA POTABILIZADORA DEL EJIDO ESTACION DELTA.		\$ 149,904.00	\$ 149,904.00	\$ 149,904.00	PRON19/031	PRON19/9036	02/12/2020	1	OBRA	2,238	ESTACION DELTA	100.00%	100.00%
20	CONSTRUCCION DE LINEA MORADA PARA APROVECHAMIENTO DE AGUA TRATADA DE PLAZA CACHANILLA, PARA LAS INSTALACIONES DEL PARQUE VICENTE GUERRERO Y MUSEO SOL DEL NIÑO (CONSTRUCCION DE CISTERNA Y CARCAMO DE BOMBEO).		\$ 585,795.84	\$ 585,795.84	\$ 585,795.84	PRON20/031	PRON19/9023	02/12/2020	1	OBRA	10,000	PARQUE VICENTE GUERRERO	100.00%	92.97%
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES DEL EJIDO PAREDONES, DELEGACION MORELOS.		\$ 644,037.96	\$ 644,037.96	\$ 644,037.96	PRON19/031	PRON19/9040	28/11/2019	35	PIEZAS	600	EJ. PAREDONES	100.00%	100.00%

PROGRAMA NORMAL TOTAL:

\$ 38,704,697.69 \$ 38,704,697.69 \$ 38,704,697.69



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI
DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 23-ABRIL-2021

No.	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	PRON20	MUNICIPIO	AUTORIZADO COMISIÓN	MONTO DEL EXPEDIENTE	NO. OFICIO AUTORIZACIÓN	NO. DE OBRA	FECHA DEL EXPEDIENTE	META	U.M.	BENEF.	UBICACIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
PROGRAMA FORTAMUN														
1	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS EN LA CIUDAD DE MEXICALI (SEGUNDA ETAPA).		\$ 1,483,062.35	\$ 1,483,062.35	\$ 1,483,062.35	FORTAMUN20/012	FORTAMUN19/9001	02/12/2020	1	OBRA	75,000	ZONA SUR	100.00%	100.00%
	CONSTRUCCION DE VELATORIOS DEL DIF EN EL POBLADO ESTACION COAHUILA (KILOMETRO 57). (*)		\$ 843,348.38	\$ 843,348.38	\$ 843,348.38	MEZCLA DE RECURSOS	PRON						100.00%	100.00%
	PROGRAMA FORTAMUN TOTAL:		\$ 2,326,410.73	\$ 2,326,410.73	\$ 2,326,410.73									

No. Obras	PROGRAMA DE INVERSIÓN	CON OFICIO	MUNICIPIO	COMISIÓN	EXPEDIENTE	EXPEDIENTE/ MEZCLA
68	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	68	\$ 126,445,448.95	\$ 126,445,448.95	\$ 126,445,448.95	
21	PROGRAMA NORMAL	21	\$ 38,704,697.69	\$ 38,704,697.69	\$ 38,704,697.69	\$ 1,211,227.91 \$ 39,915,925.60
1	FORTAMUN	1	\$ 2,326,410.73	\$ 2,326,410.73	\$ 2,326,410.73	
90	TOTAL INVERSION 2019:	90	\$ 167,476,557.37	\$ 167,476,557.37	\$ 167,476,557.37	
		TOTAL PRON + PRON/FAIS			\$ 168,687,785.28	