



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI
DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/SEPTIEMBRE/2021

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	AUTORIZADO COMISIÓN	MONTO DEL EXPEDIENTE	NO. OFICIO AUTORIZACIÓN	NO. DE OBRA	FECHA DEL EXPEDIENTE	META	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS	UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANC. %	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL														
1	PAVIMENTACIÓN DE AV. "80" ENTRE CALLE "A" A CALLE "F", EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA		\$ 2,239,351.06	\$ 2,239,351.06	\$ 2,239,351.06	FAIS21/010	FAIS20/2001	24/06/2021	2,918	M²	2,960	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	100	100
2	PAVIMENTACIÓN DE AV. "81" ENTRE CALLE "A" A CALLE "F", EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA		\$ 1,953,850.32	\$ 1,953,850.32	\$ 1,953,850.32	FAIS21/010	FAIS20/2002	24/06/2021	3,043	M²	2,960	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	100	100
3	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SOCRATES DE CALLE DEL SATELITE A CALLE MEZTITLAN NORTE, COLONIA POPULAR CENTINELA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA		\$ 919,034.74	\$ 919,034.74	\$ 919,034.74	FAIS20/022	FAIS20/2003	02/12/2020	1,589	M²	1,687	COLONIA POPULAR CENTINELA	100	100
4	PAVIMENTO ECONÓMICO DE AVENIDA CASTOR, DESDE CALLE CAMINO NACIONAL HASTA CALLE GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ, EN LA COLONIA SANTA ISABEL		\$ 2,812,928.76	\$ 2,812,928.76	\$ 2,812,928.76	FAIS21/010	FAIS20/2004	24/06/2021	3,180	M²	1,920	COLONIA SANTA ISABEL	100	100
5	PAVIMENTO ECONÓMICO DE LA AV. MIZAR DE CALLE ZACATECAS A CALLE CAMINO NACIONAL, COLONIA LA LUNA		\$ 2,276,974.87	\$ 2,276,974.87	\$ 2,276,974.87	FAIS21/010	FAIS20/2005	24/06/2021	2,508	M²	4,769	COLONIA LA LUNA	100	100
6	PAVIMENTACIÓN DE CALLE TECAMAC DE CALZADA GÓMEZ MORÍN A AV. JILOTEPEC; AV. AMATEPEC DESDE JUCHITEPEC A CALLE ZUMPANGO, AV. JILOTEPEC DE CALLE JUCHITEPEC A CALLE ZUMPANGO, CALLE ZUMPANGO DE AV. AMATEPEC A AV JILOTEPEC DE LA COLONIA AMPLIACION XOCHICALLI.		\$ 4,942,060.25	\$ 4,942,060.25	\$ 4,942,060.25	FAIS21/010	FAIS20/2012	24/06/2021	6,571	M²	3,270	COLONIA AMPLIACION XOCHICALLI	100	100
7	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUCHITEPEC DESDE CALZADA GÓMEZ MORÍN A AV. JILOTEPEC; AV. AMATEPEC DESDE CALLE APAXCO A CALLE JUCHITEPEC, CALLE APAXCO DE IZTAPALAPA A CALZADA GÓMEZ MORÍN, CALLE IZTAPALAPA DE CALLE APAXCO A CALLE CUAJIMALPA, AV. JILOTEPEC DE CALLE CUAJIMALPA A CALLE JUCHITEPEC, AV. COCOTITLAN DE CALLE APAXCO A CALLE CUAJIMALPA, CALLE CUAJIMALPA DE AV COCOTITLAN A AV JILOTEPEC EN LA COLONIA AMPLIACION XOCHICALLI		\$ 8,262,612.84	\$ 8,262,612.84	\$ 8,262,612.84	FAIS21/010	FAIS20/2013	24/06/2021	11,201	M²	3,270	COLONIA AMPLIACION XOCHICALLI	100	100
8	PAVIMENTO ECONÓMICO DE LA CALLE SOLÍS, DE CALLE CELAYA OESTE A CALLE DE LOS REYES, CALLE DEL BARRANCO DE CALZADA JAMES W. STONE A CALLE SOLÍS, CALLEJON CELAYA OESTE ENTRE CALLE CELAYA Y CALLE SOLIS EN LA COLONIA SAN ISIDRO.		\$ 1,488,192.37	\$ 1,488,192.37	\$ 1,488,192.37	FAIS21/010	FAIS20/2011	24/06/2021	1,372	M²	7,304	COLONIA SAN ISIDRO	100	100
9	PAVIMENTO ECONÓMICO DE LA CALLE HERNANDEZ DE CALLE CERRADA A AV. BAJOS DE PASADINA DE LA COLONIA PASADINA.		\$ 937,066.15	\$ 937,066.15	\$ 937,066.15	FAIS21/010	FAIS20/2010	24/06/2021	717	M²	7,034	COLONIA PASADINA	100	100
10	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DECIMA DE CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVON A CALLE 18 DE ABRIL EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA		\$ 638,776.01	\$ 638,776.01	\$ 638,776.01	FAIS21/010	FAIS20/2006	24/06/2021	1,338	M²	2,445	POBLADO GUADALUPE VICTORIA	100	100
11	PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUINTA DE CALLE DE LOS INSURGENTES A CALLE DE LA ESTANCIA EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA		\$ 2,555,020.72	\$ 2,555,020.72	\$ 2,555,020.72	FAIS20/022	FAIS20/2007	02/12/2020	5,501	M²	1,587	POBLADO GUADALUPE VICTORIA	100	100
12	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEXTA DE AV DE LOS INSURGENTES A AV 18 DE ABRIL; Y DE CALLE 29 DE SEPTIEMBRE A AV. DE LA ESTANCIA, COLONIA DEL SOL, EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA		\$ 2,497,251.40	\$ 2,497,251.40	\$ 2,497,251.40	FAIS20/022	FAIS20/2008	02/12/2020	5,315	M²	4,975	POBLADO GUADALUPE VICTORIA	100	100
13	PAVIMENTO ECONÓMICO DE AVENIDA ECUADOR, DESDE CALLE OCTAVA A PARCELA EN EL POBLADO ESTACION COAHUILA (KM 57), DELEGACION COLONIAS NUEVAS		\$ 4,021,420.84	\$ 4,021,420.84	\$ 4,021,420.84	FAIS21/010	FAIS20/2009	24/06/2021	4,560	M²	1,818	POBLADO ESTACION COAHUILA (KM 57), DELEGACION COLONIAS NUEVAS	100	100
14	REHABILITACIÓN DE CALLE SAN CARLOS (ENTRE C. CIUDAD VICTORIA A FIN DE PAVIMENTO RECONSTRUIDO), COLONIA SAN ISIDRO.		\$ 1,035,999.22	\$ 1,035,999.22	\$ 1,035,999.22	FAIS21/010	FAIS20/2030	24/06/2021	1,495	M²	1,256	COL. SAN ISIDRO	100	100
15	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA RÍO TEHUANTEPEC (ENTRE C. PRIMERA A C. CUARTA), COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA		\$ 3,047,272.77	\$ 3,047,272.77	\$ 3,047,272.77	FAIS21/010	FAIS20/2034	24/06/2021	3,750	M²	1,856	COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA	100	100
16	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SOTO LA MARINA (ENTRE C. RÍO CADENA A C. TERCERA), AVENIDA RÍO BALUARTE (ENTRE C. RÍO CADENA A C. TERCERA), CALLE RÍO CADENA (ENTRE AV. RÍO BALUARTE A AV. SOTO LA MARINA), COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA		\$ 2,023,877.42	\$ 2,023,877.42	\$ 2,023,877.42	FAIS21/010	FAIS20/2027	24/06/2021	2,344	M²	3,144	COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA	100	100
17	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VALLE VERDE (ENTRE C. BAHÍA LUCERNA A CERRADA), COLONIA LADRILLEROS SANTA ISABEL.		\$ 2,088,479.36	\$ 2,088,479.36	\$ 2,088,479.36	FAIS21/010	FAIS20/2026	24/06/2021	2,680	M²	1,605	COL. LADRILLEROS	100	100
18	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ZACATECAS (ENTRE C. BAHÍA LUCERNA A C. SAN LUIS GONZAGA) Y CALLEJÓN VALLE VERDE (ENTRE AV. VALLE VERDE A AV. ZACATECAS), COLONIA LADRILLEROS SANTA ISABEL.		\$ 2,687,746.33	\$ 2,687,746.33	\$ 2,687,746.33	FAIS21/010	FAIS20/2025	24/06/2021	3,349.0	M²	1,605	COL. LADRILLEROS	100	100
19	PAVIMENTACIÓN DE AV. GOLFO DE BENGALA (ENTRE C. STA ROSALÍA A CALLE PUERTO DE SAN FELIPE), COLONIA LOS GAVILANES 3RA. SECCIÓN, SAN FELIPE.		\$ 1,018,154.06	\$ 1,018,154.06	\$ 1,018,154.06	FAIS21/010	FAIS20/2028	24/06/2021	1,326	M²	1,897	COL. LOS GAVILANES 3RA. SECCIÓN	100	100
20	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PUERTO SAN CARLOS (ENTRE AV. MAR DE ROCÍO A AV. GOLFO DE BENGALA), COLONIA LOS GAVILANES 3RA. SECCIÓN, SAN FELIPE.		\$ 1,088,590.15	\$ 1,088,590.15	\$ 1,088,590.15	FAIS21/010	FAIS20/2029	24/06/2021	1,641	M²	1,897	COL. LOS GAVILANES 3RA. SECCIÓN	100	100
21	PAVIMENTACIÓN DE CALLES: ECATZINGO, IXTAPALUCA, MALINALCO, NOPALTEPEC, TEJUPILCO Y TLAHUAC (ENTRE AVENIDA AMATEPEC Y AVENIDA JILOTEPEC), FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN XOCHICALLI, MEXICALI, B.C.		\$ 2,979,922.44	\$ 2,979,922.44	\$ 2,979,922.44	FAIS21/010	FAIS20/2037	24/06/2021	4,144	M²	3,270	FRACC. AMPLIACIÓN XOCHICALLI	100	100
22	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN SUR Y CALLEJON CELAYA SUR, COLONIA BELLAVISTA, MEXICALI, B.C.		\$ 686,685.51	\$ 686,685.51	\$ 686,685.51	FAIS21/010	FAIS20/2038	24/06/2021	760	M²	6,048	COL. BELLAVISTA	100	100
23	REHABILITACIÓN DE AVENIDA OAXACA (DE CALLE RÍO NORTE A BLVR. MANUEL GÓMEZ MORÍN), MEXICALI, B.C.		\$ 10,786,676.61	\$ 10,786,676.61	\$ 10,786,676.61	FAIS21/010	FAIS20/2036	24/06/2021	13,838	M²	4,993	COL. AZTECA	100	100



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI
DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/SEPTIEMBRE/2021

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	AUTORIZADO COMISIÓN	MONTO DEL EXPEDIENTE	NO. OFICIO AUTORIZACIÓN	NO. DE OBRA	FECHA DEL EXPEDIENTE	META	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS	UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	
24	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA NORUEGA (DE AVENIDA YUGOSLAVIA A CALZADA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ), COLONIA POPULAR NACIONALISTA		\$ 3,621,137.87	\$ 3,621,137.87	\$ 3,621,137.87	FAIS21/010	FAIS20/2041	24/06/2021	4,552	M²	2,692	COL. POPULAR NACIONALISTA	100	100
25	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA REPÚBLICA MEXICANA (DE AVENIDA YUGOSLAVIA A CALZADA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ), COLONIA POPULAR NACIONALISTA.		\$ 2,607,010.83	\$ 2,607,010.83	\$ 2,607,010.83	FAIS21/010	FAIS20/2042	24/06/2021	3,822	M²	2,692	COL. POPULAR NACIONALISTA	100	100
26	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA JORDANIA (DE AVENIDA YUGOSLAVIA A CALZADA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ), COLONIA POPULAR NACIONALISTA.		\$ 2,615,255.09	\$ 2,615,255.09	\$ 2,615,255.09	FAIS21/010	FAIS20/2040	24/06/2021	3,638	M²	3,837	COL. POPULAR NACIONALISTA	100	100
URBANIZACIÓN EN VIALIDADES TOTAL:			\$ 71,831,347.99	\$ 71,831,347.99	\$ 71,831,347.99									
27	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE SOFBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALAMITOS.		\$ 5,293,670.62	\$ 5,293,670.62	\$ 5,293,670.62	FAIS21/010	FAIS20/2022	24/06/2021	1	OBRA	2,708	COL. ALAMITOS	100	100
28	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALAMITOS.		\$ 5,799,996.27	\$ 5,799,996.27	\$ 5,799,996.27	FAIS21/010	FAIS20/2020	24/06/2021	1	OBRA	2,708	COL. ALAMITOS	100	100
29	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BÉISBOL INFANTIL DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALAMITOS.		\$ 2,198,762.76	\$ 2,198,762.76	\$ 2,198,762.76	FAIS21/010	FAIS20/2019	24/06/2021	1	OBRA	2,708	COL. ALAMITOS	100	100
30	REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL, ANDADORES Y CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALAMITOS.		\$ 1,920,589.16	\$ 1,920,589.16	\$ 1,920,589.16	FAIS21/010	FAIS20/2023	24/06/2021	1	OBRA	2,708	COL. ALAMITOS	100	100
31	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA ALAMITOS.		\$ 1,499,998.90	\$ 1,499,998.90	\$ 1,499,998.90	FAIS21/010	FAIS20/2024	24/06/2021	1	OBRA	2,708	COL. ALAMITOS	100	100
32	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA NACIONALISTA.		\$ 4,472,039.55	\$ 4,472,039.55	\$ 4,472,039.55	FAIS21/010	FAIS20/2021	24/06/2021	1	OBRA	2,692	COL. NACIONALISTA	100	100
33	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, KM 43 MEXICALI,		\$ 7,470,230.71	\$ 7,470,230.71	\$ 7,470,230.71	FAIS21/010	FAIS20/2039	24/06/2021	1	OBRA	2,382	POB. GUADALUPE VICTORIA KM.43	100	100
34	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NACIONALISTA, COLONIA POPULAR NACIONALISTA		\$ 1,748,209.21	\$ 1,748,209.21	\$ 1,748,209.21	FAIS21/010	FAIS20/2044	24/06/2021	1	OBRA	2,692	COL. POPULAR NACIONALISTA	100	100
35	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ALAMITOS, COLONIA LAS HADAS.		\$ 1,600,420.64	\$ 1,600,420.64	\$ 1,600,420.64	FAIS21/010	FAIS20/2043	24/06/2021	1	OBRA	2,708	FRACC. LAS HADAS	100	100
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA TOTAL:			\$ 32,003,917.82	\$ 32,003,917.82	\$ 32,003,917.82									
36	PROYECTO: ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SOCIAL BÁSICA FINANCIADA CON RECURSOS DEL FAISM EN MEXICALI DEL 2018 AL 2020. (COPLADEMM)		\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	FAIS20/025	FAIS20/2014	31/12/2020	1	PROYECTO	12	MEXICALI	100	100
37	PROYECTO: DIAGNÓSTICO ESTADÍSTICO DE LAS CARENCIAS SOCIALES PRESENTES EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE MEXICALI. (COPLADEMM)		\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	FAIS20/025	FAIS20/2015	31/12/2020	1	PROYECTO	123	MEXICALI	100	100
38	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (COPLADEMM)		\$ 19,384.34	\$ 19,384.34	\$ 19,384.34	FAIS20/025	FAIS20/2017	31/12/2020	1	ACCIÓN	12	CENTRO CÍVICO	100	100
39	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (TESORERÍA)		\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	FAIS20/009	FAIS20/2018	02/09/2020	1	ACCIÓN	12	CENTRO CÍVICO	100	100
40	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS		\$ 1,171,529.27	\$ 1,171,529.27	\$ 1,171,529.27	FAIS20/024	FAIS20/2031	31/12/2020	1	ACCIÓN	34	COL ZACATECAS	100	100
41	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (DESOM)		\$ 219,617.00	\$ 219,617.00	\$ 219,617.00	FAIS20/026	FAIS20/2033	31/12/2020	1	ACCIÓN	6	FRACC. RÍO NUEVO	100	100
42	IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS INFORMATIVOS SOBRE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL FINANCIADA CON RECURSOS DEL FAISM. (COPLADEMM)		\$ 156,600.00	\$ 156,600.00	\$ 156,600.00	FAIS20/025	FAIS20/2035	31/12/2020	1	ACCIÓN	7,000	CENTRO CÍVICO	100	100
43	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (SINDICATURA)		\$ 2,204.00	\$ 2,204.00	\$ 2,204.00	S/OFICIO	obra		1	ACCIÓN			100	100
44	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRAFICO (SINDICATURA)		\$ 11,389.63	\$ 11,389.63	\$ 11,389.63	S/OFICIO	S/Número de obra		1	ACCIÓN			100	100
45	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS. (SINDICATURA)		\$ 113,144.40	\$ 113,144.40	\$ 113,144.40	S/OFICIO	S/Número de obra		1	ACCIÓN			100	100
GASTOS INDIRECTOS TOTAL:			\$ 2,323,868.64	\$ 2,323,868.64	\$ 2,323,868.64									
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL TOTAL:			\$ 106,159,134.45	\$ 106,159,134.45	\$ 106,159,134.45									

NSECUT	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	AUTORIZADO COMISIÓN	MONTO DEL EXPEDIENTE	NO. OFICIO AUTORIZACIÓN	NO. DE OBRA	FECHA DEL EXPEDIENTE	META	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS	UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	
PROGRAMA NORMAL														
1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PRINCIPALES MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y/O PROFUNDO ZONA I.		\$ 514,406.05	\$ 514,406.05	\$ 514,406.05	PRON21/020	PRON20/2001	13/09/2021	845	M²	15,114	AV. SONORA, SINALOA, OAXACA, JALISCO, CALLE GONZAGA, ONCE, UJMAL Y TUXTLA	100	100

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI
DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/SEPTIEMBRE/2021

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	AUTORIZADO COMISIÓN	MONTO DEL EXPEDIENTE	NO. OFICIO AUTORIZACIÓN	NO. DE OBRA	FECHA DEL EXPEDIENTE	META	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS	UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINAN. %
2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PRINCIPALES MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y/O PROFUNDO ZONA II.	\$ 516,009.71	\$ 516,009.71	\$ 516,009.71	PRON21/020	PRON20/2004	13/09/2021	845	M ²	21,984	AV. COLÓN, ARGENTINA, MADERO, REFORMA, CALZ. INDEPENDENCIA Y MORÍN	100	100
3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PRINCIPALES MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y/O PROFUNDO ZONA III.	\$ 470,221.41	\$ 470,221.41	\$ 470,221.41	PRON21/021	PRON20/2005	13/09/2021	800	M ²	19,236	CALZ. MORÍN, CALLE REYES, CALZ. CETYS, BLVD. CARRANZA, CALLE CUARTA Y 9NA.	100	100
4	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PRINCIPALES MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y/O PROFUNDO ZONA V.	\$ 418,473.63	\$ 418,473.63	\$ 418,473.63	PRON21/020	PRON20/2007	13/09/2021	719	M ²	8,244	CALZ. TERÁN, XOCHIMILCO, MORÍN, BLVR. T OLEDANO, CALZ. ANÁHUAC, CALLE NÁGARA Y CALZ. VIDAURRI	100	100
5	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y/O PROFUNDO ZONA I.	\$ 4,413,999.41	\$ 4,413,999.41	\$ 4,413,999.41	PRON20/026	PRON20/2002	02/12/2020	10,426	M ²	27,480	COL. STA. CLARA, PUEBLO NVO., LOMA LINDA, SAN MARCOS, VILLAFONTANA, URB. ORIZABA, URB. UNIVERSITARIO, SOLIDARIDAD VIRREYES, SANTO NIÑO, EL REFUGIO Y REAL DEL RÍO	100	100
6	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y/O PROFUNDO ZONA II.	\$ 4,369,340.10	\$ 4,369,340.10	\$ 4,369,340.10	PRON21/020	PRON20/2003	13/09/2021	7,515	M ²	23,358	COL. CUAUHTÉMOC NORTE Y SUR, PROHOGAR, VISTA HERMOSA, ROMA, BENITO JUÁREZ, SEGUNDA SECCIÓN, NUEVA, INDUSTRIAL, LIBERTAD, NACAZARI, INDEPENDENCIA, CARBAJAL, AL AMITOS, LAS HADAS Y PRIMERO DE DICIEMBRE	100	100
7	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y/O PROFUNDO ZONA III.	\$ 4,363,543.02	\$ 4,363,543.02	\$ 4,363,543.02	PRON20/026	PRON20/2006	02/12/2020	7,048	M ²	31,602	COL. VILLAS DE LA REPÚBLICA, VILLA FLORIDA, HACIENDA DEL RÍO, HACIENDA DORADA, GLEZ. ORTEGA, PASEOS DEL SOL, VILLAS DEL COLORADO, VALLE DORADO, VILLA VERDE, ROBLEDO, ROBLE, CIPRES, ENCINOS	100	100
8	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y/O PROFUNDO ZONA V.	\$ 4,320,983.59	\$ 4,320,983.59	\$ 4,320,983.59	PRON21/020	PRON20/2008	13/09/2021	7,258	M ²	41,220	COL. HIDALGO, INFONAVIT CUCAPAH, URB. ESPERANZA, DIVISIÓN DEL NORTE, PORTALES I Y II	100	100
9	REHABILITACIÓN DE BULEVAR LÁZARO CÁRDENAS DE CALZADA GÓMEZ MORÍN A CALZADA BENITO JUÁREZ.	\$ 19,757,508.65	\$ 19,757,508.65	\$ 19,757,508.65	PRON21/020	PRON20/2012	13/09/2021	75,217	M ²	838,160	EX-EJIDO COAHUILA, LAS PALMAS, INDEPENDENCIA, CARBAJAL Y VILLAS DEL ROSARIO	100	100
10	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUNGRIA, ENTRE CALLE YUGOSLAVIA Y CALZADA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, EN LA COLONIA POPULAR NACIONALISTA.	\$ 2,089,584.64	\$ 2,089,584.64	\$ 2,089,584.64	PRON21/020	PRON20/2010	13/09/2021	3,022	M ²	3,837	CALLE HUNGRIA, ENTRE CALLE YUGOSLAVIA Y CALZADA LUIS ECHEVERRÍA	100	100
11	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE KENIA, ENTRE CALLE YUGOSLAVIA Y CALLE NACIONALISTA, Y ENTRE CALLE RÍO CLAUDIA Y CALZADA LUIS ECHEVERRÍA, EN LA COLONIA POPULAR NACIONALISTA.	\$ 1,307,790.77	\$ 1,307,790.77	\$ 1,307,790.77	PRON21/020	PRON20/2011	13/09/2021	2,127	M ²	2,692	CALLE KENIA, ENTRE CALLE YUGOSLAVIA Y CALLE NACIONALISTA, Y ENTRE CALLE RÍO CLAUDIA Y CALZADA LUIS ECHEVERRÍA COL. NACIONALISTA	100	100
12	PAVIMENTO ECONÓMICO DE AV. MAR DE MINDANAO DESDE CALZADA CHETUMAL HASTA CALLE VERACRUZ, EN EL PUERTO DE SAN FELIPE.	\$ 2,141,762.20	\$ 2,141,762.20	\$ 2,141,762.20	PRON21/020	PRON20/2016	13/09/2021	2,935	M ²	2,560	AV. MAR DE MINDANAO DESDE CALZADA CHETUMAL HASTA CALLE VERACRUZ	100	100
13	PAVIMENTO ECONÓMICO DE AVENIDA MAR AMARILLO, DESDE CALZ. CHETUMAL HASTA CALLE VERACRUZ, EN EL PUERTO DE SAN FELIPE.	\$ 1,993,023.74	\$ 1,993,023.74	\$ 1,993,023.74	PRON20/026	PRON20/2013	02/12/2020	2,453	M ²	2,625	AVENIDA MAR AMARILLO, DESDE CALZ. CHETUMAL HASTA CALLE VERACRUZ	100	100
14	PAVIMENTO ECONÓMICO DE AVENIDA PARMÉNIDES, DESDE CALLE SOCRATES HASTA CALLE ESQUILO, EN LA COLONIA POPULAR CENTINELA.	\$ 558,513.86	\$ 558,513.86	\$ 558,513.86	PRON21/020	PRON20/2015	13/09/2021	1,118	M ²	1,687	AVENIDA PARMÉNIDES, DESDE CALLE SOCRATES HASTA CALLE ESQUILO,	100	100
15	PAVIMENTO ECONÓMICO DE AV. MOTOLINIA, DESDE AVENIDA 5 DE MAYO HASTA AVENIDA SEGUNDA, EN EL EJIDO PUEBLA.	\$ 1,268,636.10	\$ 1,268,636.10	\$ 1,268,636.10	PRON20/026	PRON20/2009	02/12/2020	2,089	M ²	2,282	AV. MOTOLINIA, DESDE AVENIDA 5 DE MAYO HASTA AVENIDA SEGUNDA EJ. PUEBLA	100	100



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI
DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/SEPTIEMBRE/2021

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	AUTORIZADO COMISIÓN	MONTO DEL EXPEDIENTE	NO. OFICIO AUTORIZACIÓN	NO. DE OBRA	FECHA DEL EXPEDIENTE	META	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS	UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINAN. %	
16	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN EL CRUCERO DE CALLE RIO ELOTA Y CALZADA INDEPENDENCIA.		\$ 785,845.88	\$ 785,845.88	\$ 785,845.88	PRON20/026	PRON20/2017	02/12/2020	357	M²	30,000	CRUCERO DE CALLE RIO ELOTA Y CALZADA INDEPENDENCIA.	100	100
17	CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RIO CULIACAN, DE CALZADA AVIACIÓN A CALZADA DE LAS AMÉRICAS, Y DE AV. REPÚBLICA DE BRASIL A AVENIDA CRISTOBAL COLÓN.		\$ 2,898,578.58	\$ 2,898,578.58	\$ 2,898,578.58	PRON20/026	PRON20/2018	02/12/2020	8,338	M²	45,000	CALLE RIO CULIACAN.	100	100
18	CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AV. CRISTOBAL COLÓN, DE CALLE FRANCISCO ZARCO A CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN, Y DE CALLE RÍO CULIACAN A CALLE BUENOS AIRES.		\$ 5,604,115.58	\$ 5,604,115.58	\$ 5,604,115.58	PRON20/026	PRON20/2019	02/12/2020	26,836	M²	85,000	AV. CRISTOBAL COLÓN.	100	100
19	TRABAJOS DE CALAFATEO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MEXICALI.		\$ 996,059.52	\$ 996,059.52	\$ 996,059.52	PRON21/020	PRON20/2021	13/09/2021	71,200	M²	30,000	MEXICALI	100	100
20	REFORZAMIENTO DE TALUD Y ZONA PEATONAL EN CALZADA HÉCTOR TERÁN TERÁN Y CALZ. DE LOS PRESIDENTES (RIO NUEVO), MEXICALI, B.C.		\$ 743,393.90	\$ 743,393.90	\$ 743,393.90	PRON20/026	PRON20/2022	02/12/2020	224	M²	20,000	CALZADA HÉCTOR TERÁN TERÁN Y CALZ. DE LOS PRESIDENTES	100	100
21	REPARACIÓN EN ESTRUCTURA DE PUENTE EN AVENIDA CLARIDAD, (CIUDAD SALUD) Y DE CRUCERO DE CALLE NOVENA Y CALZADA INDEPENDENCIA, COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES.		\$ 768,928.84	\$ 768,928.84	\$ 768,928.84	PRON21/020	PRON20/2030	13/09/2021	341	M²	35,000	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	100	100
22	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN AV. MAR DE CORTES SUR, (ENTRE C. PUERTO PEÑASCO A C. ENSENADA), COLONIA PRIMERA SECCIÓN, SAN FELIPE.		\$ 5,788,055.96	\$ 5,788,055.96	\$ 5,788,055.96	PRON21/021	PRON20/2034	13/09/2021	8,730	M²	2,336	AV. MAR DE CORTES SUR, (ENTRE C. PUERTO PEÑASCO A C. ENSENADA), COLONIA PRIMERA SECCIÓN, SAN FELIPE	100	100
23	REHABILITACIÓN DE GLORIETA UBICADA EN LA INTERSECCIÓN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y C. MORELOS, ZONA CENTRO.		\$ 4,999,999.87	\$ 4,999,999.87	\$ 4,999,999.87	PRON21/021	PRON20/2031	13/09/2021	1	OBRA	80,000	INTERSECCIÓN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y C. MORELOS, ZONA CENTRO.	100	100
24	MANTENIMIENTO-01 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD.		\$ 980,475.44	\$ 980,475.44	\$ 980,475.44	PRON21/020	PRON20/2027	13/09/2021	4,437	M²	25,000	DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD.	100	100
25	MANTENIMIENTO-02 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD.		\$ 999,356.82	\$ 999,356.82	\$ 999,356.82	PRON21/020	PRON20/2028	13/09/2021	5,000	M²	25,000	DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD.	100	100
26	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALZADA INDEPENDENCIA (DE BLVR. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALLE ALAMO), CENTRO CÍVICO.		\$ 2,071,686.53	\$ 2,071,686.53	\$ 2,071,686.53	PRON21/021	PRON20/2033	13/09/2021	43,504	M²	5,542	CENTRO CÍVICO	100	100
27	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CEYLAN (DE AVENIDA ARQUEÓLOGOS A AVENIDA VETERINARIOS), COLONIA CONJUNTO		\$ 746,189.49	\$ 746,189.49	\$ 746,189.49	PRON21/020	PRON20/2038	13/09/2021	1,045	M²	2,799	CONJUNTO URBANO	100	100
28	REHABILITACIÓN DE CALLES : BOGOTÁ, LIMA, RÍO FUERTE, SALVADOR DÍAZ MIRÓN, RÍO MOCORITO Y RÍO ELOTA (DE AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN A AVENIDA REPÚBLICA DE ARGENTINA), FRACCIONAMIENTO HÍPICO.		\$ 1,731,177.08	\$ 1,731,177.08	\$ 1,731,177.08	PRON21/020	PRON20/2039	13/09/2021	4,078	M²	4,489	FRACC. HÍPICO	100	100
29	MANTENIMIENTO-04 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD.		\$ 471,665.42	\$ 471,665.42	\$ 471,665.42	PRON21/020	PRON20/2044	13/09/2021	1,535	M²	80,000	MEXICALI	100	100
URBANIZACIÓN EN VIALIDADES TOTAL:			\$ 78,089,325.79	\$ 78,089,325.79	\$ 78,089,325.79									
30	CONSTRUCCIÓN DE UMBRAL UBICADO EN COLONIA PRIMERA SECCIÓN, ZONA CENTRO.		\$ 1,290,532.98	\$ 1,290,532.98	\$ 1,290,532.98	PRON21/021	PRON20/2032	13/09/2021	1	OBRA	35,000	COLONIA PRIMERA SECCIÓN, ZONA CENTRO.	100	100
31	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE SOLIS DE LA COLONIA PASADINA.		\$ 516,277.15	\$ 516,277.15	\$ 516,277.15	PRON21/021	PRON20/2046	13/09/2021	1	OBRA	6,048	COL. PASADINA	100	100
32	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA, REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y ANDADORES EN PARQUE PÚBLICO "CRI CRI", COLONIA HÍPICO.		\$ 1,721,342.90	\$ 1,721,342.90	\$ 1,721,342.90	PRON21/021	PRON20/2035	13/09/2021	1	OBRA	2,434	FRACC. HÍPICO	100	100
URBANIZACIÓN MUNICIPAL TOTAL:			\$ 3,528,153.03	\$ 3,528,153.03	\$ 3,528,153.03									
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS GEOTECNICOS Y/O PROYECTOS ESTRUCTURALES (8)		\$ 550,665.62	\$ 550,665.62					12	PROYECTO	S/N	S/U		
33	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL FRACC. XOCHICALLI EN LA CIUDAD DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA			\$ 86,400.00		PRON21/007	PRON20/2014	12/04/2021	1	PROYECTO	3,270	S/U	100	100
34	ESTUDIO DE CONDICIÓN DE LA CAPA DE CARPETA ASFALTICA EN CRUCE DEL CORREDOR IND. PALACO Y ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL DEL DESIERTO.			\$ 24,732.00		PRON21/007	PRON20/2016	12/04/2021	1	ESTUDIO	10,895	S/U	100	100
35	PROYECTO EJECUTIVO DE JARDINERÍA Y PAISAJE DE LA GLORIETA MORELOS UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE BULEVAR LÓPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS,ZONA CENTRO.			\$ 118,904.76		PRON21/007	PRON20/2024	12/04/2021	1	PROYECTO	80,000	S/U	100	100
36	PROYECTO EJECUTIVO PARA ELEMENTO UMBRAL UBICADO EN LA COL. PRIMERA SECCIÓN, ZONA CENTRO.			\$ 104,941.98		PRON21/007	PRON20/2025	12/04/2021	1	PROYECTO	35,000	S/U	100	100



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI
DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2020
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/SEPTIEMBRE/2021

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	AUTORIZADO COMISIÓN	MONTO DEL EXPEDIENTE	NO. OFICIO AUTORIZACIÓN	NO. DE OBRA	FECHA DEL EXPEDIENTE	META	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS	UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINAN. %
37	PROYECTO ESTRUCTURAL DE UMBRAL A CONSTRUIRSE EN AVENIDA JUAREZ, EN ZONA CENTRO, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.			\$ 66,426.88	PRON21/007	PRON20/2036	12/04/2021	1	PROYECTO	80,000	S/U	100	100
38	ELABORACION DE ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BASCULA PARA CAMIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN MEXICALI, B.C.			\$ 12,338.89	PRON21/007	PRON20/2037	12/04/2021	1	ESTUDIO	80,000	S/U	100	100
39	PROYECTO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL MERCADO ESCAMILLA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.			\$ 101,300.00	PRON21/007	PRON20/2040	12/04/2021	1	PROYECTO	80,000	S/U	100	100
40	PROYECTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN A CONSTRUIRSE EN COL. PASADINA, MEXICALI, B.C.			\$ 35,621.11	PRON21/007	PRON20/2043	12/04/2021	1	PROYECTO	80,000	COL. PASADINA	100	100
ESTUDIOS Y PROYECTOS TOTAL:		\$ 550,665.62	\$ 550,665.62	\$ 550,665.62									
41	TRABAJOS DE TRASLADO DE EQUIPOS DE PLANTA DE AGUA POTABLE CUCAPAH INDIGENA.	\$ 79,174.13	\$ 79,174.13	\$ 79,174.13	PRON20/026	PRON20/2023	02/12/2020	1	OBRA	3,000	CUCAPAH INDIGENA.	100	100
AGUA POTABLE TOTAL:		\$ 79,174.13	\$ 79,174.13	\$ 79,174.13									
42	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y RAMPAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA BASCULA PARA CAMIONES, EN PATIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. COLONIA EX EJIDO ZACATECAS.	\$ 296,565.05	\$ 296,565.05	\$ 296,565.05	PRON21/021	PRON20/2041	13/09/2021	1	OBRA	2,675	EX-EJIDO ZACATECAS	100	100
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS TOTAL:		\$ 296,565.05	\$ 296,565.05	\$ 296,565.05									
PRON TOTAL:		\$ 82,543,883.62	\$ 82,543,883.62	\$ 82,543,883.62									

NSECUT	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	AUTORIZADO COMISIÓN	MONTO DEL EXPEDIENTE	NO. OFICIO AUTORIZACIÓN	NO. DE OBRA	FECHA DEL EXPEDIENTE	META	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS	UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
FORTAMUN													
1	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN, DE CALZADA CETYS A AVENIDA CRISTOBAL COLÓN.	\$ 14,904,389.00	\$ 14,904,389.00	\$ 14,904,389.00	FORTAMUN2 1/006	FORTAMUN20/2 001	24/06/2021	50,766	M²	100,000	CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN	100	100
2	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE FRENADO EN CALZADA GÓMEZ MORÍN DE CALZADA CETYS A AVENIDA CRISTOBAL COLÓN, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.	\$ 11,647,204.32	\$ 11,647,204.32	\$ 11,647,204.32	FORTAMUN2 1/006	FORTAMUN20/2 002	24/06/2021	6,339	M²	100,000	CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN	100	100
3	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE AVENIDA REFORMA (DE CALLE MÉXICO A CALLE "I"), MEXICALI, B.C.	\$ 9,445,629.82	\$ 9,445,629.82	\$ 9,445,629.82	FORTAMUN2 1/006	FORTAMUN20/2 011	24/06/2021	40,740	M²	4,956	COL. NUEVA	100	100
4	REHABILITACIÓN DE CALLE CEYLAN (DE BLVR. LÁZARO CÁRDENAS A AVENIDA ARQUEÓLOGOS), FRACC. LAS PALOMAS	\$ 2,045,073.25	\$ 2,045,073.25	\$ 2,045,073.25	FORTAMUN2 1/006	FORTAMUN20/2 013	24/06/2021	4,560	M²	4,522	FRACC. LAS PALOMAS	100	100
5	REHABILITACIÓN DE AVENIDA OAXACA (DE CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR A CALLE SAN LUIS GONZAGA).	\$ 4,573,235.63	\$ 4,573,235.63	\$ 4,573,235.63	FORTAMUN2 1/006	FORTAMUN20/2 003	24/06/2021	17,085	M²	4,993	COL. ORIZABA Y COL. BAJA CALIFORNIA	100	100
6	MANTENIMIENTO-05 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD.	\$ 499,130.90	\$ 499,130.90	\$ 499,130.90	PRON21/021	PRON20/2045	13/09/2021	1,005	M²	80,000	MEXICALI	100	100
	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN AV. MAR DE CORTES SUR, (ENTRE C. PUERTO PEÑASCO A C. ENSENADA), COLONIA PRIMERA SECCIÓN, SAN FELIPE.	\$ 5,000,016.41	\$ 5,000,016.41	\$ 5,000,016.41	PRON21/021	PRON20/2034	13/09/2021	8,730	M²	2,336	AV. MAR DE CORTES SUR, (ENTRE C. PUERTO PEÑASCO A C. ENSENADA), COLONIA PRIMERA SECCIÓN, SAN FELIPE	100	100
7	MANTENIMIENTO-03 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD.	\$ 999,058.67	\$ 999,058.67	\$ 999,058.67	FORTAMUN2 1/006	FORTAMUN20/2 017	24/06/2021	5,708	M²	25,000	DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD.	100	100
	MANTENIMIENTO-04 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD.	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	PRON20/037	PRON20/2044	30/12/2020	2,500	M²	80,000	MEXICALI	100	100
	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALZADA INDEPENDENCIA (DE BLVR. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALLE ALAMO), CENTRO CÍVICO.	\$ 11,999,999.94	\$ 11,999,999.94	\$ 11,999,999.94	PRON21/021	PRON20/2033	13/09/2021	43,504	M²	5,542	CENTRO CÍVICO	100	100
URBANIZACIÓN EN VIALIDADES TOTAL:		\$ 61,613,737.94	\$ 61,613,737.94	\$ 61,613,737.94									
8	CONSTRUCCIÓN DE UMBRAL EN AVENIDA JUÁREZ, CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.	\$ 2,245,659.24	\$ 2,245,659.24	\$ 2,245,659.24	FORTAMUN2 1/006	016	24/06/2021	1	OBRA	703	ZONA CENTRO	100	100
9	ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA MAR DE CORTEZ SUR (DE CALLE PUERTO PEÑASCO A CALLE ENSENADA), COLONIA PRIMERA SECCIÓN, SAN FELIPE B.C.	\$ 1,759,902.13	\$ 1,759,902.13	\$ 1,759,902.13	FORTAMUN2 1/006	FORTAMUN20/2 009	24/06/2021	1	OBRA	2,336	COL. PRIMERA SECCIÓN SAN FELIPE	100	100



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI
DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/SEPTIEMBRE/2021

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	AUTORIZADO COMISIÓN	MONTO DEL EXPEDIENTE	NO. OFICIO AUTORIZACIÓN	NO. DE OBRA	FECHA DEL EXPEDIENTE	META	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS	UBICACIÓN	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANC. %	
10	ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA OAXACA (DE CALLE RÍO NORTE A BLVR. MANUEL GÓMEZ MORÍN), MEXICALI, B.C.		\$ 959,999.93	\$ 959,999.93	\$ 959,999.93	FORTAMUN2	FORTAMUN20/2010	24/06/2021	1	OBRA	4,993	DE CALLE RÍO NORTE A BLVR. MANUEL GÓMEZ MORÍN	100	100
11	ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA ECUADOR DESDE CALLE OCTAVA A PARCELA EN EL POBLADO ESTACIÓN COAHUILA (KM 57), DELEGACIÓN COLONIAS NUEVAS .		\$ 429,999.94	\$ 429,999.94	\$ 429,999.94	FORTAMUN2	FORTAMUN20/2008	24/06/2021	1	OBRA	1,818	ESTACIÓN COAHUILA KM. 57	100	100
	REHABILITACIÓN DE GLORIETA UBICADA EN LA INTERSECCIÓN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y C. MORELOS, ZONA CENTRO.		\$ 719,402.23	\$ 719,402.23	\$ 719,402.23	PRON21/021	PRON20/2031	13/09/2021	1	OBRA	80,000	INTERSECCIÓN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y C. MORELOS, ZONA CENTRO.	100	100
	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA, REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y ANDADORES EN PARQUE PÚBLICO "CRI CRI", COLONIA HÍPICO.		\$ 2,765,119.82	\$ 2,765,119.82	\$ 2,765,119.82	PRON21/021	PRON20/2035	13/09/2021	1	OBRA	2,434	FRACC. HÍPICO	100	100
URBANIZACIÓN MUNICIPAL TOTAL:			\$ 8,880,083.29	\$ 8,880,083.29	\$ 8,880,083.29									
12	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN PARQUE RECREATIVO VICENTE GUERRERO, COLONIA INDUSTRIAL, MEXICALI, B.C.		\$ 3,743,116.15	\$ 3,743,116.15	\$ 3,743,116.15	FORTAMUN2	FORTAMUN20/2006	24/06/2021	1	OBRA	1,225	COL. INDUSTRIAL	100	100
13	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO SUR, COLONIA HIDALGO, MEXICALI, B.C.		\$ 5,452,579.54	\$ 5,452,579.54	\$ 5,452,579.54	FORTAMUN2	FORTAMUN20/2006	24/06/2021	1	OBRA	2,650	COL. HIDALGO	100	100
14	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA BAJA CALIFORNIA, COLONIA BAJA CALIFORNIA, MEXICALI, B.C.		\$ 7,087,959.84	\$ 7,087,959.84	\$ 7,087,959.84	FORTAMUN2	FORTAMUN20/2006	24/06/2021	1	OBRA	1,657	COL. BAJA CALIFORNIA	100	100
15	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO NUEVO, COLONIA LOMA LINDA, MEXICALI, B.C.		\$ 2,492,721.75	\$ 2,492,721.75	\$ 2,492,721.75	FORTAMUN2	FORTAMUN20/2006	24/06/2021	1	OBRA	734	COL. LOMA LINDA	100	100
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA TOTAL:			\$ 18,776,377.28	\$ 18,776,377.28	\$ 18,776,377.28									
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA (2)		\$ 527,010.00	\$ 527,010.00										
16	ACTUALIZACION DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN BLVD. LAZARO CARDENAS INTERSECCION CON BLVD. VENUSTIANO CARRANZA, MEXICALI, B.C.				\$ 172,800.00	FORTAMUN21	FORTAMUN20/2006	12/04/2021	1	ESTUDIO	100,000	MEXICALI	100	100
17	ACTUALIZACION DEL ESTUDIO MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN BLVD. LAZARO CARDENAS INTERSECCION CON BLVD. VENUSTIANO CARRANZA, MEXICALI, B.C.				\$ 354,210.00	FORTAMUN21	FORTAMUN20/2006	12/04/2021	1	ESTUDIO	100,000	MEXICALI	100	100
ESTUDIOS Y PROYECTOS TOTAL:			\$ 527,010.00	\$ 527,010.00	\$ 527,010.00									
18	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO PARA CREACIÓN DE BIBLIOTECA PARA ACADEMIA DE POLÍCIA DE GOBIERNO MUNICIPAL. COLONIA EX EJIDO ZACATECAS.		\$ 789,447.72	\$ 789,447.72	\$ 789,447.72	FORTAMUN2	FORTAMUN20/2018	24/06/2021	1	OBRA	2,675	EX-EJIDO ZACATECAS	100	100
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS TOTAL:			\$ 789,447.72	\$ 789,447.72	\$ 789,447.72									
FORTAMUN TOTAL:			\$ 90,586,656.23	\$ 90,586,656.23	\$ 90,586,656.23									
TOTAL DE LA INVERSIÓN:			\$ 279,289,674.30	\$ 279,289,674.30	\$ 279,289,674.30									

No.	PROGRAMA	MONTO
62	URBANIZACIÓN EN VIALIDADES	\$ 211,534,411.72
7	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	\$ 12,408,236.32
13	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$ 50,780,295.10
10	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 1,077,675.62
1	AGUA POTABLE	\$ 79,174.13
10	GASTOS INDIRECTOS	\$ 2,323,868.64
2	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	\$ 1,086,012.77
105	TOTAL INVERSIÓN 2020:	\$ 279,289,674.30